




Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace dotace 01952/2024/RRC z důvodu nepřízně počasí

My níže podepsaní  a 
(zastoupen , jakožto příjemci dotace číslo 01952/2024/RRC žádáme o prodloužení termínu dokončení, neboť stihneme včas část opravy dveří, ale u opravy fasády byla provedena pouze první část – oprava povrchu, ale nanesení omítky a její obarvení neproběhlo z důvodu původní, kdy sice dům nebyl zasažen z venku, ale podzemní vodou zevnitř byly vyplaveny dva apartmány, ale v plánovaném termínu nebylo možno se do Bohumína dostat a poté řešili všichni škody po povodních, včetně dodavatelské firmy. Poté už nejsou vhodné povětrnostní podmínky, kdy dle technologických postupů musí být, alespoň 3 dny a noci minimálně 5 stupňů celsia. Což samo o sobě v těchto ročních obdobích nelze naplánovat a tedy nelze naplánovat i stavební firmu. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu do 1.5.2024, kdy plánujeme na duben dokončení realizace. Stavební firma zde ponechává lešení a v případě přízně počasí a jejich stavebního harmonogramu provede jakmile bude možné.

Děkujeme za pochopení.

V Bohumíně, 11.11.2024

