

**OBEC HLADKÉ ŽIVOTICE**  
Hlavní 208  
742 47 Hladké Životice  
IČO: 00848468, DIČ: CZ00848468  
Tel.: 605 553 156

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu  
Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

DATUM: 26. 11. 2024

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 03142/2022/RRC ze dne 25.08.2022**

Obci Hladké Životice byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „**Hladké Životice - Projektová dokumentace pro vybudování chodníkových těles**“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30.06.2024, následně byla na základě žádosti příjemce prodloužena do 31.12.2024.

Obec potřebuje se zhotovitelem uzavřít dodatek č.2, ze kterého bude vyplývat prodloužení termínu pro doložení kompletní projektové dokumentace. Jedná se o následující zdržení:

ETAPA I – chodník část BUS zastávka Hladké Životice křižovatka u parku s 2x přechodem na ul. Hlavní - pro podání na stavební úřad chybí odsouhlasení budoucích darovacích smluv na kraji a následně souhlas SSMSK na situačním výkrese (smlouvy byly odsouhlaseny ze strany obce 9.9.2024 - viz usnesení zastupitelstva v příloze)

- co se týká délky stavebního řízení od podání, tak to nejsme v současné době (vzhledem k přechodu na digitální stavební řízení) schopni odhadnout

ETAPA III – chodník část od křižovatky na Pustějov, k mostu přes Husí potok před ZŠ doplnění podané žádosti ze dne 18.3.2024 na základě výzvy ze dne 22.4.2024 a prodloužení platnosti výzvy ze dne 31.7.2024 - bylo předáno na SÚ. V měsíci 09/2024.

Z důvodu doplnění chybějících pozemků dotčených přeložkou CETIN bylo žádáno o souhlasy se stavbou dotčených vlastníků, dále bylo žádáno o nové koordinované stanovisko OŽP dne 14.10 a o vynětí přeložkou dotčených pozemků z lesních pozemků ( tento souhlas byl vydán dne 9.10. ) Na základě výzvy OŽP byla ještě podána žádost o souhlas dle par. 17. - tento souhlas byl vydán dne 11.11. 2024.

Čekali jsme na nové koordinované stanovisko OŽP – toto jsme obdrželi včera 21.11.

– v pondělí 25.11. dodáno vše na SÚ a budeme čekat na zahájení stavebního řízení.

Předpoklad zahájení řízení v měsíci 12/2024, předpoklad vydání povolení – 01/2025, nabytí právní moci 02/2025.

**Z výše uvedených důvodů Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 31.12.2025, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 31.1.2026.**

**Zároveň z důvodu těchto prodloužení žádáme také o prodloužení termínu využití PD v článku V.3 r), kde je aktuálně termín 31.12.2025, a to o jeden rok, do 31.12.2026.**

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Irena Ravčuková  
starostka obce

**OBEC HLADKÉ ŽIVOTICE**

Hlavní 208

742 47 Hladké Životice

IČO: 00848468, DIČ: CZ00848468

Tel.: 605 553 156

