

OBEC MOKRÉ LAZCE
Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462
e-mail: starosta@mokrelazce.cz, telefon: 724 182 957

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

V Mokřých Lazcích, dne 06. 01. 2025

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (03552/2023/RRC)

Vážená paní Tichá,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace (03552/2023/RRC) ze dne 04. 12. 2023 k projektu: „**Projektová dokumentace – Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 06. 2025 na plánovaný termín 31. 12. 2025.**

V roce 2024 v průběhu vypracovávání projektové dokumentace, byl ze strany správce vodovodního řadu SmVaK vznesen nepředvídatelný požadavek na geodetické zaměření sítě a následnou nutnou revizi stávajícího konceptu projektové dokumentace s ohledem na výsledek zaměření vodovodu, s případným dopracováním předložky vodovodu – nad rámec naší dotčené projektové dokumentace. V průběhu realizace našeho záměru dochází tímto k časovému zpoždění.

V této souvislosti došlo k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelkou projektové dokumentace – Ing. Kateřinou Čechákovou, v rámci kterého jsou navrženy aktualizované termíny plnění. Tento Dodatek je přílohou této Žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Mokré Lazce bude tak schopna řádně zrealizovat plánovaný záměr vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě nového chodníku.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Mgr. David TEICHMANN
starosta