



MĚSTO PASKOV

Vyřizuje: Zuzana Kunátová
Telefon: 555 333 624
E-mail: zuzana.kunatova@mesto-paskov.cz

Adresát:

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava
DS 8x6bxsd

V Paskově dne 7.2.2025

Naše č. j.: Pas 333/2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Město Paskov má s Moravskoslezským krajem uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03564/2023/RRC na realizaci akce: „PD – Revitalizace bytového domu č. p. 818 včetně snížení energetické náročnosti“ s termínem realizace projektu do 30. 6. 2025.

Předmětem projektu je zpracování:

- projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení,
- projektové dokumentace pro provádění stavby,
- stavební položkový rozpočet
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Aktuální stav projektu neumožní dokončit realizaci (všech částí projektu) do stanoveného termínu, proto bychom **chtěli požádat o prodloužení termínu pro dokončení realizace do 31.12.2025.**

Zdržení při realizaci nastalo díky potřebě podrobného vyjasnění a vydefinování technického řešení a rozsahu revitalizace bytového domu s ohledem na specifické potřeby města tak nájemníků. Zároveň bylo zahájení zpracování PD několikrát odloženo díky zdlouhavému projednávání s památkovým úřadem z důvodu sousedství předmětné nemovitosti (bytového domu) s památkově chráněnou budovou.

Do termínu 30. 6. 2025 by měla být hotová dokumentace pro stavební povolení a PENB, další části projektu nelze z výše uvedeného důvodu do termínu dle Smlouvy stihnout.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

Petr Baďura

starosta města