



Obec **HODSLAVICE**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 1366/2024-HOD  
VYŘIZUJE: Mgr. Pavla Adamcová  
TEL.556 750 010  
E-MAIL: STAROSTA@HODSLAVICE.CZ  
DATUM: 19.11.2024

**Moravskoslezský kraj**  
**Ing. Ivo Chamrád**  
**odbor energetiky, průmyslu a chytrého**  
**regionu**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Projekt:

**SP FVE na obecních budovách v Hodslavicích**

Smlouva: č. **00974/2024/RRC**

Obec Hodslavice v rámci Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 realizuje projekt **SP FVE na obecních budovách v Hodslavicích**. Termín ukončení realizace projektu a uznatelnost nákladů je smlouvou stanovena do 30.12.2024. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté na realizaci projektu je stanovena do 20.01.2025.

Obec Hodslavice není schopná dodržet termíny stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace z MSK a dovolujeme si požádat o prodloužení termínu realizace do 30.06.2025 a termín předložení závěrečného vyúčtování do 31.07.2025.

V současné době jsou prováděny průzkumné práce na budovách v rámci zakázky, ale vzhledem k povodním v září 2024, od kdy zhotovitel současně pracuje na statických posudcích pro postižené, došlo k zpomalení prací a není schopný garantovat dokončení díla dle původního termínu.

Dle Výše uvedeného Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu a to do **30.06.2025** a doložení závěrečného vyúčtování do **31.07.2025**.

Za kladné vyřízení děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Pavla Adamcová  
starostka