

**Obec Hlinka**  
**Hlinka 25, 793 99 Osoblaha**

**Moravskoslezský kraj**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu „**ČOV a splašková kanalizace Hlinka**“, který bude spolufinancován z dotačního titulu „**Drobné vodohospodářské akce**“ č. smlouvy **KUMSX02XZ981**

Důvodem této žádosti je nutné prodloužení fyzické realizace projektu ve fázi stavebních prací. Při zpracování pro provádění stavby byla provedena dodatečná konzultace se zástupci Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, pracoviště Ostrava, V rámci této konzultace s vlastníkem původně sousední parcely stavebního pozemku byla zjištěna nová možnost realizace kanalizace na parcelách 136/1 a 130/4 k.ú. Hlinka, čím se otevírá možnost ekologičtějšího řešení odvádění odpadních vod z bytových domů č.p. 50,51,52,53 a 54 novou oddílnou splaškovou kanalizací přímo na ČOV 60 EO , která je součástí projektu. Tímto řešením dojde nejen k úspoře finančních prostředků, ale i zamezení míchání dešťových vod s vodami odpadními podle původního řešení projektu.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení řešící nové trasy oddílné splaškové kanalizace pro napojení bytových domů č.p. 50,51,52,53 a 54 je již zpracována a žádost o vydání společného povolení byla doručena na MÚ Krnov dne 28.6.2024.

Do dnešního dne však správní řízení není ukončeno. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 následně po vydání společného povolení s obcí uzavře s obcí Hlinka novou smlouvu o služebnosti.

S ohledem na prospěšnou změnu v rámci realizace projektu a jeho budoucího provozu, je nezbytné upravit také harmonogram projektu. Zemní práce je možné provádět pouze za daných klimatických podmínek (mimo zimní měsíce), tím dojde k časové prodlevě v realizaci. Nové technické řešení a provedení výstavby kanalizace plánujeme provést v co nejkratší možné době, proto prosíme o prodloužení nyní stanoveného termínu v přiměřené lhůtě.

**Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.10.2026 (finanční vypořádání do 31.11.2026).**

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

V Hlince, 02.10.2024

**Marcel Chovančák.**  
starosta obce