

Obec Radkov

Radkov 58

747 84 Radkov

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Tímto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu *ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov (č. sml. 01388/2024/RRC)*.

Důvodem této žádosti je nutné prodloužení fyzické realizace projektu ve fázi stavebních prací, které jsou nyní ovlivněny situací s zemními pracemi, jež neočekávaně odhalily jiné složení podloží, jež zabraňuje provedení prací v naplánovaném termínu. S ohledem na nutnou technologickou změnu v rámci zemních prací, je nezbytné upravit také harmonogram projektu. Zemní práce je mimo již zmíněnou technologickou změnu možné provádět pouze za daných klimatických podmínek (mimo zimní měsíce), čímž rovněž dojde k časové prodlevě v realizaci. Nové technické řešení a provedení výstavby kanalizace plánujeme provést v co nejkratší možné době, proto prosíme o prodloužení nyní stanoveného termínu (15.9.2025) v přiměřené lhůtě.

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2026 (finanční vypořádání do 31.7.2026).

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Radkov, 10.9.2024

.....

Ing. Michal Bek, starosta obce