

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

**Název projektu:** Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever  
**Druh dotace:** individuální účelová investiční dotace, smlouva č. 03337/2016/RRC  
**Maximální výše dotace:** 6.500.000 Kč

**Poskytovatel dotace:** Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

**Příjemce dotace:** Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
**Zastoupen:** Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města  
Tel.: 554 706 360, 602 582 802, petr.rys@mubruntal.cz


**IČ:** 00295892  
**DIČ:** CZ00295892  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. ú. 621771/0100

**Kontaktní osoba:** Ing. Klára Volková  
Tiskový a projektový útvar  
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
Tel. 554 706 329, 702 177 696, klara.volkova@mubruntal.cz

Z důvodu nastalých komplikací při realizaci projektu **Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever**, uvedených v příloze Popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového učení, si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 12. 2018.

V Bruntále dne 31. 1. 2017

Zástupce příjemce dotace: Ing. Petr Rys, MBA



-----

MĚSTO BRUNTÁL

Příloha - Popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového učení

## Příloha - Popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení

**Název projektu:** Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever

**Příjemce dotace:** Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Město Bruntál realizuje investiční záměr rozvoje průmyslové zóny Bruntál - Sever prostřednictvím:

- 1. Prodloužení stávající cyklostezky „Skrbovická - OSRAM“ se smíšeným provozem pro cyklisty i pěší až k centrálnímu přístupu do areálu o délce cca 140 m a zajištění osvětlení této cyklostezky v celé její délce (cca 1,1 km).**

*Realizace dílčí části projektu:*

Podle předpokládaného harmonogramu proběhla v první polovině roku 2016 přípravná fáze projektování a zpracování související projektové dokumentace. Pro stavby prodloužení a osvětlení cyklostezky bylo následně vyřízeno územní, respektive stavební povolení. V měsíci září 2016 byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení cyklostezky Skrbovická - OSRAM“ a „Osvětlení cyklostezky k průmyslové zóně Bruntál - Sever“. S vítěznými uchazeči byla podepsána smlouva o zhotovení díla s termínem dokončení do 30. 11. 2016. Společnost OSRAM Bruntál spol. s r.o. poskytla Městu Bruntál dar ve formě 31 ks uličních VO mini LED svítidel, které byly umístěny na stožár. Osvětlení cyklostezky bylo dokončeno v souladu s harmonogramem, prodloužení cyklostezky bylo dokončeno o 5 měsíců dříve. Tato dílčí část projektu je kompletně dokončena.

- 2. Vybudování obratiště pro autobusy se zastávkou, včetně záchytného parkoviště s 85 parkovacími místy, a souvisejícím výkupem pozemků.**

*Realizace dílčí části projektu:*

Podle předpokládaného harmonogramu proběhla v roce 2016 přípravná fáze projektování a zpracování související projektové dokumentace. Pro stavbu bylo dne 10. 11. 2016 vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci k 6. 12. 2016. I přes zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení nelze požádat o stavební povolení, a to z důvodu nastalých komplikací při řešení majetkoprávních vztahů projektem dotčených parcel. S ohledem na majetkoprávní vztahy v lokalitě a související výkupy pozemků došlo k časové prodlevě oproti plánovanému harmonogramu.

Koupě pozemků je klíčovou aktivitou pro realizaci záměru obratiště a vyřízení stavebního povolení pro realizaci tohoto záměru. Jedná se o příjezdovou komunikaci a pozemky, kde vznikne obratiště s parkovištěm. V současné době lze do areálu přijet po soukromé příjezdové komunikaci. Využívání komunikace pro pravidelnou linku městské autobusové dopravy a vybudování obratiště s parkovištěm je podmíněno odkoupením pozemků. Ačkoliv je prodej, jak na straně kupujícího (Město Bruntál), tak na straně prodávajících (OSRAM Česká republika s.r.o., KARLA spol. s r.o., Čtvrtá Bruntálská FTV s.r.o.) odsouhlasen, procesy spojené s převody pozemků jsou spojeny s časovou prodlevou.

Z důvodu nastalých komplikací spatřujeme riziko nedokončení projektu ve stanoveném termínu, kterým je 30. 6. 2017. S odvoláním na výše uvedené si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 12. 2018.

V Bruntále dne 31. 1. 2017

Zpracovala: Ing. Klára Volková

