



MĚSTO KRNOV
KANCELÁŘ STAROSTKY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1
794 01 KRNOV

Váš dopis

zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUKRN/21488/2017/SM/PP/Za

Vyřizuje: Ing. Vladimír Zavřel

Telefon: 554 697 469

E-mail: vzavrel@mukrnov.cz

ID: ndgbdc9

Datum: 7. 4. 2017

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

JUDr. Marta Wroblowska

Odbor územního plánování, stavební úřad,
kultura

28. října 117

702 18 OSTRAVA

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 01823/2016/ÚPS byla Městu Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov poskytnuta dotace ve výši 172.200 Kč na realizaci projektu „Oprava a restaurování sloupu Panny Marie Immaculaty - Krnov“.

Dne 6. 3. 2017 obdrželo Město Krnov platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 3. 3. 2017, č. j. MSK 30481/2017.

Město Krnov žádá příslušné orgány kraje o prominutí stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Město Krnov uzavřelo 27. 6. 2016 smlouvu o dílo na restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Martina v Krnově s termínem ukončení prací nejpozději do 30. 11. 2016. Rozsah požadovaných prací byl konzultován s orgány památkové péče. Na základě návrhu Památkového ústavu v Ostravě o dodatečném zlacení sochy v průběhu již zahájených restaurátorských prací rozhodla Rada města Krnova dne 24. 8. 2016 usnesením číslo 1464/35 o rozšíření předmětu sjednaných restaurátorských prací, a to o zlacení sochy. V tomto smyslu byl se zhotovitelem prací uzavřen 13. 10. 2016 dodatek ke smlouvě o dílo, termín ukončení prací byl ponechán. V průběhu provádění prací bylo svoláno několik společných jednání v dílně restaurátora, kde byly dojednávány za účasti zástupců památkové péče následné pracovní postupy. Rozhodnutí o konečném vzhledu sochy bylo zapsáno dne 21. 11. 2016. Sloup s podstavou byl nainstalován ve 47. týdnu roku 2016, instalace sochy Panny Marie Immaculaty pak započala až 30. 11. 2016 ve 13,30 hod. Instalace byla dokončena v 16,00 hod. tohoto dne. Město Krnov jako objednatel prací nemohlo před dokončením díla uhradit poslední část ceny díla za celkové dokončení. Proto byly poslední



MĚSTO KRNOV
KANCELÁŘ STAROSTKY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1
794 01 KRNOV

faktury č. 201660054 a č. 201660051 zaplacený následující den, t. j. 1. 12. 2016. Tím došlo k nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kdy byly poslední faktury zaplacený o den později. Původně sjednaná dotační částka byla zkrácena o 46.217,50 Kč. Celková investovaná částka na opravu a restaurování sochy s podstavcem činila 508.415 Kč.

Sloup Panny Marie Immaculaty se také díky dotaci Moravskoslezského kraje stal chloubou středu Krnova a vedou k němu kroky nejen místních farníků, ale také návštěvníků města. Krásu zrestaurovaného barokního díla chce město ještě v letošním roce umocnit nasvícením, které plánuje zrealizovat také u sousedního kostela sv. Martina.

S pozdravem

MĚSTO KRNOV

-9-

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města