



KUMSP00V9XR5

MĚSTO JABLUNKOV

Kancelář tajemníka
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

VYŘIZUJE: Ing. Monika Motyková
TEL: 558 340 664
FAX: 558 358 041
MOBIL: 725 877 134
E-MAIL: monika.motykova@jablunkov.cz
DATUM: 21.4.2017

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
 Odbor regionálního rozvoje a
 cestovního ruchu
 28. října 117
 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov.
Došlo: 25.04.2017	Spis.zn.
Č.j.: MSK 55024	Sk.zn./lh.
Listy: 1 / Přílohy: 1	

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace a prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování u projektu s názvem „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově“ v rámci programu „Podpora přípravy projektové dokumentace 2015“

Dobrý den,

Dovolte nám informovat o aktuálním stavu připravenosti projektové dokumentace k projektu s názvem „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800“.

V návaznosti na přidělenou dotaci u projektu s názvem „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově“ v rámci programu „Podpora přípravy projektové dokumentace 2015“, číslo smlouvy 00314/2016/RRC má město Jablunkov, které je příjemcem dotace, povinnost dle článku V, odst. 3c) zrealizovat projekt nejpozději do 30. 6. 2017 a nejpozději do 30. 7. 2017 předložit závěrečné vyúčtování.

V rámci výzev IROP-u, do které plánujeme předložit žádost o podporu na rekonstrukci budovy MŠ č. 800 a kde projektová dokumentace je jednou z povinných příloh, došlo ke změně. Byla zrušena výzva v září 2017 a další výzva není v harmonogramu uvedena. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, avšak s ohledem na skutečnost, že se v průběhu realizace projektové dokumentace vyskytly jisté technické skutečnosti, jako změna trasy kanalizační přípojky, která si vyžádala úpravu projektové dokumentace pro územní souhlas (dodržení zákonných lhůt při podání územního souhlasu), které brání ukončení realizace projektu do výše stanoveného data, vyvstala nutnost prodloužení lhůty realizace.

Vzhledem k pozitivnímu přínosu této investiční akce pro celý region a snaze připravit projektovou dokumentaci kvalitně, bychom si Vás tímto dovolili požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30.9.2017 a taktéž prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30.10.2017.

Předem děkujeme za spolupráci a podporu

Ing. Jiří Hamrozi
starosta města

