



KUMSP00V9GT6

Obec Lučina, 739 39 Lučina č.p.1

Č.j.: Luc 271/2017

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	zpracov.
Došlo: 28.04.2017	Spis. zn.
Č.j.: MŠK 54306	Sk. zn./lh.
Listy: / Přílohy:	

V Lučině 26.4.2017

Ž á d o s t - "Rozšíření chodníků v obci Lučina"

Dotační program RRC/08/2015
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Vážení,

dovolujeme si Vás zdvořile požádat o prodloužení termínu ukončení realizace zpracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření chodníků v obci Lučina“.

Na tuto akci nám byla schválena dotace z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a máme s Moravskoslezským krajem uzavřenu Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 29.2.2016.

Projektovou dokumentaci pro Obec Lučina zpracovává společnost STAVAS spol. s r.o., Bohumínská 61, 710 00 Ostrava 1, IČ 48393304. Při projekčních pracích a získávání stanovisek dotčených subjektů vyplynul požadavek Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na současné rozšíření hlavní komunikace III. třídy č.4737 v projektovaném úseku chodníku č.2 ve směru na obec Pazderna. Z toho důvodu bylo nutno přepracovat projekční řešení chodníku. Toto bylo ošetřeno dodatkem ke smlouvě s projektantem. Tímto následně vyvstala nová řešení majetkoprávních vztahů, neboť z původně jediného dotčeného pozemku (komunikace III.třídy) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje byly novým umístěním chodníku z důvodu rozšíření komunikace III. třídy dotčeny pozemky 12 vlastníků. S nimi obec jednala o smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, které jsme kompletně získali až v listopadu 2016.



Obec Lučina, 739 39 Lučina č.p.1

Jedním z posledních důvodů zpoždění ve zpracování projektové dokumentace bylo v poslední době těžké onemocnění hlavního projektanta, Ing. Makohuzové.

V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na Magistrátu města Frýdku – Místku.

Žádáme proto o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 31.10.2017 a termínu pro doložení závěrečného vyúčtování do 30.11.2017.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

OBEC LUČINA
Lučina č.p. 1, 739 39
IČO: 00296899

Ing. Dagmar Veselá
starostka obce