



Obec Baška

Baška 420, 739 01 Baška

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka: 662/2017
Vyřizuje: Roman Tomis
Tel.: 553 034 332
E-mail: r.tomis@baska.cz
Datum: 28.4.2017

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Tichá
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o posunutí termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování

Obracíme se na Vás s žádostí o posunutí termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu MSK poskytnuté v rámci „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“.

Zdůvodnění:

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Zateplení, vytápění a související stavební úpravy objektu sběrného dvoru v Bašce“ byl podán na zhotovitele projektové dokumentace návrh na insolvenční řízení. Z tohoto důvodu byla předána pouze dokumentace pro stavební povolení vztahující se ke stavebním úpravám a zateplení objektu budovy sběrného dvoru. Výběr nového projektanta je komplikovaný z důvodu rozpracovanosti projektu.

Dovolujeme si tímto požádat o posunutí termínu ukončení projektu „Zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci na projekt „Zateplení, vytápění a související stavební úpravy objektu sběrného dvoru v Bašce“ do 31. 10. 2017 a předložení závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu MSK do 30. 11. 2017.

S pozdravem

Irena Babicová
starostka obce Baška

