



Obec Žermanice

Žermanice č. 48, 739 37 Horní Bludovice

Váš dopis zn.: MSK 81124/2017, sp. zn. RRC/9157/2017/BaJ, 107.1 V10
Ze dne: 21.06.2017
Čj: Zer 356/2017
Vyřizuje: Mgr. Světlana Šipulová
Datum: 18.07.2017

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení doby realizace projektu do 30.06.2018 - účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2017 č. 02010/2017/RRC na akci Odvodnění lokality Na Pustkách"

O prodloužení termínu do 30.06.2018 k plnění podmínek udělené dotace, resp. k požadovanému termínu realizace stavby, žádáme z důvodu časově náročného procesu povolení stavby (územní a stavební povolení).

Žádost o udělení dotace a její udělení proběhlo v počáteční fázi projekčních prací, kdy ještě nebylo zřejmé, zda dojde k časovému posunu předpokládaného termínu vyřízení povolení a realizace stavby.

Stavba je projektována jako liniová, podél stávající účelové komunikace a dosahuje délky cca 600 m. Zasahuje tedy do značného množství pozemků, které z části nejsou v majetku obce. Značné množství pozemků také se stavbou sousedí. V neposlední řadě se jedná o technicky náročnou přípravu z důvodu kolize stavby s vedením stávajících inženýrských sítí, zejména vodovodního řádu.

Z tohoto důvodu byly přípravné práce a jednání s dotčenými občany a subjekty časově zdlouhavé, žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou, která nahrazuje územní rozhodnutí, byla podána až 14.6.2017. Samotná realizace stavby bude technicky náročnější, důraz bude kladen především na pokládku potrubí a jednotlivé vzájemné navázání včetně nutného dodržení požadovaného spádu. V současnosti požadovaný termín by musel být dodržen v neprospěch důsledného provedení stavby, což není vzhledem k jeho charakteru akceptovatelné.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Světlana Šipulová
starostka obce Žermanice