



OBEC PAZDERNA
Pazderna 65, 739 51 Dobrá

Čj. ..
Vyřizuje: Ing. Potiorová
Tel.: 558641315, 72418641
E-mail: obec@pazderna.eu
Datum: 31.8.2017

Moravskoslezský kraj
Odbor reg. rozvoje a cestovního ruchu
28.října 117
702 18 Ostrava


Věc: Žádost o prodloužení doby realizace projektu a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“

Obracíme se na Vás s následující žádostí. V letošním roce byla naší obci schválena dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ na projekt „**Rekonstrukce propustku pod místní komunikací MK3 v obci Pazderna**“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského č.01555/2017 RRC byla uzavřena k 29.5.2017 a projekt má být realizován nejpozději do 31.10.2017. V průběhu června bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a podepsána smlouva o dílo se společností BESTON, spol. s r.o. se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek s tím, že stavební práce budou zahájeny ihned po vydání stavebního povolení a provedeny nejpozději do 31.10.2017. V minulém týdnu jsme však byli Magistrátem města Frýdek-Místek, Odborem dopravního a silničního hospodářství, oddělením správy dopravy a pozemních komunikací informováni, že stavební řízení ve věci vydání stavebního povolení k provedení daného projektu bylo zastaveno a byli jsme vyzváni k doplnění dalších podkladů. S ohledem na časové lhůty dotčených orgánů na vydání jejich stanovisek, lhůty při vydání stavebního povolení, odvolací lhůty, připadá neblíže možný termín vydání stavebního povolení a nabytí jeho účinnosti nejdříve na druhou polovinu září, popř. počátek října, a to za předpokladu, že již nenastanou další komplikace. Stavební práce proto nemohly být dosud zahájeny a je nutné je do nabytí účinnosti stavebního povolení pozdržet.

S ohledem na výše uvedené bychom chtěli na základě bodu č. 16. Podmínek pro poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 **požádat o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu, a to nejpozději na 30.6.2018** a uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě o poskytnutí dotace.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena a budeme moci projekt za finanční podpory Moravskoslezského kraje v nejbližším možném termínu řádně zrealizovat.

S pozdravem a poděkováním


Ing. Jana Potiorová
starostka

