



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: HSOS-185/2017

Vyřizuje: Ing. Světluše Folwarczná

Tel.: 950730370

E-mail: svetluse.folwarczna@hzsmk.cz

Datum: 1.11.2017

Moravskoslezský kraj  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
Hejtman kraje  
28. října 117

702 18 Ostrava

Počet listů: 1  
Přílohy: 0

## Žádost o prodloužení období realizace projektu

Vážený pane hejtmane,

jak jsem již avízoval při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2018 s Vaším náměstkem p. Ing. Jaroslavem Kaniou, dovoluji si požádat o převod části dotace na výstavbu garáží hasičské stanice Bruntál ve výši 2.400 tis. na rok 2018. Tato skutečnost nebyla způsobena námi, ale projektantem a dodavatelem, kdy na stavbě vznikly takové podmínky, že musí dojít k prodloužení termínu realizace.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uzavřel dne 21.03.2016 s Moravskoslezským krajem smlouvu č. 00565/2016/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši **10 000 000 Kč** účelově určenou na úhradu výdajů spojených s dostavbou hasičské stanice Bruntál, jmenovitě se jedná o realizaci výstavby garáží druhosledové a kontejnerové techniky dislokované na hasičské stanici, a dále dodatek č. 1 ze dne 30.06.2016 na základě kterého došlo k posunutí termínu realizace akce nejpozději do 31. 12. 2017 a jejího závěrečného vyúčtování do 31.01.2018.

V roce 2016 byla z dotace uhrazena pouze částka ve výši **290 400 Kč** na projektovou dokumentaci k provádění stavby. V roce 2017 bude celý zůstatek ve výši 9 709 600 Kč vyčerpán.

V roce 2017 byla dne 19.04.2017 uzavřena další smlouva č. 00819/2017/KH o poskytnutí dotace ve výši **8 000 000 Kč** s termínem realizace akce nejpozději do 31.12.2017 a závěrečným vyúčtováním do 20.1.2018. V roce 2017 bude z této smlouvy proinvestováno 5 600 000 Kč, nevyčerpaná částka bude tedy ve výši **2 400 000 Kč**.

Pro Vaši informaci uvádím, že k financování realizace stavební akce používáme i další mimorozpočtové zdroje.

Do konce letošního roku se předpokládá převážná úhrada za realizaci stavebních prací, které vyplývají z nového harmonogramu stavby, nicméně je nutno konstatovat, že i ty se ale mohou měnit v návaznosti na atmosférické podmínky, které budou pro pokračování stavby určující. Nicméně v současné době vyplývá, že je nutno převést do roku 2018 výše zmiňovanou částku 2.400 tis. Kč.



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



Na základě výše uvedeného si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení období realizace projektu smlouvy č. **00819/2017/KH** do 31. 12. 2018 a rovněž termínu závěrečného vyúčtování projektu a to do 31. 01. 2019.

Děkuji Vám za vyřízení naší žádosti.

Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Vyskočilova 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel  
HZS Moravskoslezského kraje

Na vědomí:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí odd.kriz.řízení, KÚ MSK  
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK