



**MĚSTO ODRY**  
Odbor rozvoje města  
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MěÚO/03975/2018  
Spisová zn.: MěÚO/27159/2016/05  
Vyřizuje: Ing. Petra Simertová  
Telefon: 556 768 188  
E-mail: simertova@odry.cz

Moravskoslezský kraj – krajský úřad  
Odbor regionálního rozvoje a cest. ruchu  
Mgr. Jana Liszková  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Datum: 19.02.2018

**Žádost o opětovné prodloužení termínu realizace projektu „Průmyslová zóna Odry – přeložka inženýrských sítí“**

Vážená paní Liszková,

město Odry je příjemcem dotace na projekt „Průmyslová zóna Odry – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace)“, a to na základě smlouvy (06988/2016/RRC) o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené dne 07.12.2016 ve znění dodatku č. 1 (06988/2016/D1) ze dne 28.6.2017. V souladu s článkem V. odstavcem 3 písmena c) dodatku č. 1 je město Odry povinno dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt: **Průmyslové zóny Odry – přeložky inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace)** nejpozději do **31.5.2018**.

V tuto chvíli je městu Odry známo, že tento termín nebude moci být dodržen neboť na základě smlouvy č. 7\_S24\_12\_8120056250 uzavřené dne 25.01.2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ: 24729035, která je vlastním realizátorem přeložky, bude samotná její realizace ukončena do 7 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště. Kopii této smlouvy zasíláme přílohou č.1 k žádosti. Konkrétní termíny jsou dle sdělení pracovníka ČEZ Distribuce, a.s. Roberta Stavěly následující: dokončení realizace stavby do 29.11.2018 a konečné vyúčtování stavby k 29.3.2019 (viz příloha č. 2 žádosti).

Na základě výše uvedené smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. byla městu Odry vystavena zálohová faktura č.: Z-224 ve výši 5.405.359,- Kč, která byla městem uhrazena dne 13.02.2018

Městský úřad Odry  
Masarykovo náměstí 16/25  
742 35 Odry



Telefon 556 768 111  
Fax 556 768 110  
ID DS kyebfxv



(viz příloha č. 3 žádosti). Nicméně její vyúčtování se předpokládá, jak je výše uvedeno do 29.3.2019.


Jelikož ke konečným přípravám realizace přeložky mohlo být přistoupeno až po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s oprávněním pro provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.), jak bylo popsáno v naší žádosti o prodloužení termínu realizace projektu ze dne 5.5.2017 (č. j. MěÚO/09866/2017), a po uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., došlo k posunutí termínu samotného zahájení realizace přeložky.

Na základě výše uvedených skutečností vyplývá, že nejsme schopni splnit závazek uvedený v článku V, odst. 3 písmena c) dodatku č. 1 o poskytnutí dotace a žádáme Vás o prodloužení termínu realizace projektu do **30.06.2019**.

Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Libor Helis  
starosta města



#### Přílohy:

- č.1: Smlouva č. Z\_S24\_12\_812056250
- č.2: Emailová komunikace se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- č.3: Faktura č. Z-224