



OBEC JINDŘICHOV

Jindřichov čp. 58, 793 83 JINDŘICHOV

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: JIND-786/2018

Spisová značka: 52.1 V/5

Vyřizuje: Šárka Bednaříková

Tel: 554 641 744

E-mail: podatelna@obecjindrichov.cz

Datová schránka: 79dbds5

Datum: 27.04.2018

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cest. ruchu
Bc. Petr Zajac
 28. října č.p. 2771/117
 70200 Ostrava

Žá o prodloužení termínu plnění stanoveného účelu realizace projektu „Rekonstrukce zámku v Jindřichově čp. 24“

Vážený pane,

vzhledem k neočekávaným skutečnostem, které vyplynuly v průběhu zpracování a projednávání projektové dokumentace výše uvedené stavby, se na Vás obracíme s naléhavou žádostí o možnost prodloužení doby plnění ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 02340/2017/RRC ze dne 18.07.2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle Čl. 5 odst. 3 písm. c).

O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/288 ze dne 15.06.2017.

Důvodem naší žádosti jsou zejména následující skutečnosti:

- při projednávání záměru souvisejícího s požadavkem NPÚ na obnovení vjezdu do nádvoří zámku ze severní strany vyvstal oprávněný požadavek vlastníka sousedního pozemku Morava stavby s.r.o. na zajištění projektové přípravy nového příjezdu do areálu společnosti. Stávající vjezd bude vzhledem k výškovým poměrům znemožněný. Tato skutečnost si vyžádala další geodetické zaměření a návrh stavebních úprav nad předpokládaný rozsah.
- Při projednávání záměru likvidace dešťových vod vsakováním v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění, byly navrhovány a opakovaně projednávány alternativy vsakování tak, aby byl charakter památkově chráněného zámeckého parku co nejméně narušený. Tato skutečnost si rovněž vyžádala vypracování dalšího hydrogeologického posouzení nad rámec zadávací studie a geodetické zaměření nad předpokládaný rozsah. V zadávací studii tato problematika nebyla řešena.
- Vzhledem k předpokládanému spolufinancování investičního záměru z dotačních titulů bylo nutné před projektovými pracemi a stavebním řešením vypracovat pro objekt energetický audit, který mimo jiné stanovil požadavky na návrhy stavebních konstrukcí.
- Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nemovitost zapsanou v Ústředním seznamu kulturních

památek NPÚ, jako kulturní památka (č. ÚSKP: 33636/8-97) byl ze strany NPÚ vznesen požadavek na vypracování stavebně historického průzkumu zámku před zahájením projektových prací. Projektové práce na studii mohly být zahájeny až po vypracování tohoto průzkumu (zpracovatel PhDr. Leoš Mlčák, Ateliér pro průzkumy, restaurování a rekonstrukce památek, Fišerova 14, 779 00 Olomouc), tj. 12/2017.

- Pro poměrně složitou situaci v koordinaci požadavků budoucího uživatele, orgánu památkové péče, eventuálně i vlastníků sousedních pozemků jsou nezvykle dlouhé termíny k projednávání jednotlivých etap zpracování dokumentace - pracovní jednání se svolávají 2-3 týdny po předání konceptu. Toto samozřejmě zpožďuje plynulou projektovou činnost.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se zdvořile obracíme na zastupitelstvo kraje o možnost prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu, tedy realizace daného projektu. O prodloužení termínu žádáme pokud to bude možné do 31.12.2018 se stanovením taktéž nového termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu poskytovateli dotace. (Ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.)

S pozdravem

Vlastimil Adámek, starosta