



Obec Čaková

Čaková 101, PSČ 793 16

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: 385/2018
Spisová značka:
Vytizuje: Krejčí
Tel: 554 645 086
E-mail: ucetni.cakova@seznam.cz
Datum: 26. 10. 2018

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Bc. Jana Bartošková
Odd. regionálního rozvoje
Ostrava

Posunutí termínu realizace na investiční akci „Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v obci Čaková“

V rámci programu obnovy venkova 2018 byla Obci Čaková schválena dotace na dotační titul „Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v obci Čaková“ s termínem dokončení do 31.12.2018 a termín vyúčtování nejpozději do 25.1.2019. Tyto termíny nejsme schopni z technických důvodů dodržet a žádáme tímto o posunutí termínu dokončení této akce na **30.5.2019** a její závěrečné vyúčtování na **červen 2019**.

Odůvodnění:

Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem byla podepsána dne 27.7.2018. Po vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele této akce (firmy jsou přehlceny požadavky na realizaci takovýchto akcí) byla ke dni 24.9.2018 zápisem č. 6/2018 Usnesení č. 6/11/2018 schválena dodavatelská firma Elikon s.r.o. k realizaci této akce. Následně dne 1.10.2018 jí bylo zasláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Přestože firma neprodleně poptávala materiál pro realizaci této akce, dodavatelé jí potvrdili dodávku stožáru nejdříve za 7 - 9 týdnů od závazné objednávky. Časově se k realizaci dostáváme do prosince 2018, kdy klimatické podmínky zpravidla nedovolují práci v tomto oboru realizovat (v příloze e-mail od dodavatelské firmy).

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

Emilián Janča
Starosta Obce Čaková