

**Statutární město Ostrava**  
primátor

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/030086/19/OSR/Obr

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Datum: 11. 1. 2019

**Žádost o prodloužení doby realizace projektu „Ostrava-Pustkovec – Výstavba hasičské zbrojnice“ do 31. 12. 2019.**

Na základě žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Ostrava-Pustkovec – Výstavba hasičské zbrojnice“ ze dne 15. 1. 2018 byla mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08522/2018/KH.

V průběhu zadávacího řízení došlo ke zpoždění uzavření smlouvy na zhotovitele stavby vlivem níže uvedených okolností a tím k zahájení realizace stavby v 08/2018.

Jednalo se o tyto okolnosti:

- lhůta pro podání nabídek byla v souvislosti s poskytováním vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 2x prodloužena, a to celkem o 35 dní;
- byla podána námitka proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, konkrétně proti návrhu smlouvy. Zadavatel v této souvislosti provedl hodnocení nabídek až po ukončení lhůty, ve které mohl stěžovatel podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a vzhledem k tomu, že termín provedení díla je ve smlouvě se zhotovitelem stavby uzavřen na 65 týdnů od předání staveniště, tj. do 12/2019 si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení realizace projektu a finančního vypořádání ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v souladu s uvedenými termíny.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

primátor

Přílohy: - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08522/2018/KH  
- Smlouva o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ