

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL:
FAX:
MOBIL:
E-MAIL:

DATUM: 2019-07-09

odbor kancelář hejtmána kraje
Moravskoslezský kraj - Krajský
úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení ukončení realizace projektu

Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení ukončení realizace projektu výstavby integrovaného záchranného systému v Jablunkově, evidenční číslo smlouvy 02124/2017/KH a 06986/2018/KH obě akce hrazené z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Důvodem prodloužení stavby je skutečnost, že při realizaci stavby došlo k technickým potížím, a to jednak při demolici objektu a následně po revizi základů sousedního objektu.

Demolici objektu nešlo realizovat, jak bylo navrženo v technickém řešení, velká část se musela demolovat ručně. Po odstranění stavby byla provedena revize základů sousední nemovitosti a bylo zjištěno, že nelze zhotovit základy. Základy sousední nemovitosti jsou mělké a při realizaci by hrozilo zboření tohoto objektu. Bylo navrženo technické řešení, a to ve zhotovení pilot pro základy novostavby IVC. Nejdříve byl vyhotoven statický posudek a výpočet, následně ocenění zhotovitelem firmou Morys s.r.o. a realizace.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2020

Celkové náklady na realizaci stavby jsou v současné době ve výši 44,1 mil. Kč. Byla provedena revize projektu a lze předpokládat, že celkové náklady na výstavbu integrovaného výjezdového centra budou ve výši 45,5 mil. Kč. Předpokládáme, že na vybavení interiéru bude nutno vynaložit cca 1 mil. Kč (Celkem 46,5 mil. Kč). Finanční zajištění po sečtení všech dotací a spolu podílu města je ve výši 42,75 mil. Kč (18 mil. Kč podíl města Jablunkova, 18 mil. Kč dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 4,5 mil. Kč dotace MV – GŘ HZS ČR, 2,25 mil. Kč dotace na JSDH z rozpočtu Moravskoslezského kraje).

V příloze zasílám žádost o poskytnutí dotace.

Děkujeme za spolupráci
S pozdravem

starosta města Jablunkova