



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA.

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

OÚ 551/2019

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

DATUM:

31.05.2019

Krajský úřad Moravskoslezského
kraje

Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 004490/2016/RRC ze dne 06.09.2017**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“ s původně stanovenými termíny 30.06.2018 - realizace projektu a do 30.07.2018 předložení závěrečného vyúčtování.

Následně na základě žádosti obce Krmelín o prodloužení termínu vyúčtování ze dne 16.01.2018 (OÚ 114/2018), byl uzavřen s Moravskoslezským krajem Dodatek smlouvy č. 1 ze dne 09.05.2018, který stanovil nové termíny vyúčtování smlouvy, a to:

- ukončení realizace projektu do 30.06.2019
- zpracování závěrečného vyúčtování do 30.07.2019.

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo nadále ke zpoždění. V současné době je projektová dokumentace projektantem dopracována do fáze před podáním žádosti o společné územní a stavební řízení. Z toho je patrné, že již prodloužený termín pro podání vyúčtování nejsme schopni dodržet.

Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o schválení těchto nových termínů:

- ukončení realizace projektu do 31.12.2019
- zpracování závěrečného vyúčtování do 31.01.2020.

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce