



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



KUMSP00TCSES

Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: HSOS-197/2016
Vyřizuje: Ing. Světluše Folwarczná
Tel.: 950730370
E-mail: svetluse.folwarczna@hzsmk.cz

Datum: 12. května 2016

Moravskoslezský kraj
p. Miroslav Novák
Hejtmán kraje
28. října 117

702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna -6-	Zpracov.
Došlo: 18.05.2016	Spis.zn.
Čj: MSK 66940/2016	Sk.zn./lh
Listy: 1 / Přílohy:	

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor kancelář hejtmána kraje -5-	Zpracov. top
Došlo: 19-05-2016	Spis.zn. 177.4
Čj: MSK 66940/2016	Sk.zn./lh
Listy: 1 / Přílohy:	5/10

co: ✓

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Žádost o prodloužení období realizace projektu

Vážený pane hejtmane,

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uzavřel dne 21.3.2014 s Moravskoslezským krajem smlouvu č. 00409/2014/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou na úhradu výdajů souvisejících s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová ve výši **10 000 000 Kč**. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 2. 6. 2015, došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2016. V souvislosti s touto investiční akcí byla rovněž dne 27. 3. 2015 uzavřena smlouva č. 00693/2015/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši **6 000 000 Kč** s termínem realizace projektu nejpozději do 30. 6. 2016 a dále dne 21. 3. 2016 smlouva č. 00564/2016/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši **5 000 000 Kč** s termínem realizace akce nejpozději do 31. 12. 2016.

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nemohlo být uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele realizace předmětné rekonstrukce hasičské stanice Orlová, nejsme schopni uskutečnit rekonstrukci objektu v termínu stanovených ve smlouvách č. 00409/2014/KH a 00693/2015/KH, jmenovitě do 30. 6. 2016 a rovněž ani v termínu stanoveném ve smlouvě č. 00564/2016/KH, tj do 31. 12. 2016.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení období realizace projektu do 31. 12. 2017 a rovněž termínu závěrečného vyúčtování projektu a to do 31. 01. 2018.

Děkuji Vám za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel