

*Moravskoslezský kraj  
Odbor reg. rozvoje a cest. ruchu  
vážená paní Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 00 OSTRAVA*

Vyřizuje: Mgr. Jan Bezděk  
Naše č. j.: HRAD – 289/2024  
Vaše č. j.:

V Dívčím Hradě dne 5. dubna 2024

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu dle smlouvy č. 02390/2022/RRC**

Vážení,

**žádáme tímto Moravskoslezský kraj jako poskytovatele dotace dle Smlouvy č. 02390/2022/RRC o prodloužení termínu realizace projektu „PD Chodník na Starý dvůr I. etapa“ nově do 30. 6. 2025.**

Důvodem, proč není možné splnit původní termín realizace projektu, je na straně dodavatele projektové dokumentace, který bohužel neplní termíny smlouvy o dílo. První termín, tj. podání projektové dokumentace na příslušný stavební úřad, posunul dodavatel o 3 měsíce. V současnosti byl dodavatel stavebním úřadem vyzván k doplnění neúplné dokumentace, což posunuje další plnění termínů z jeho strany. Z tohoto důvodu předpokládáme, že nesplníme původní termín realizace projektu a dovoluujeme si požádat o prodloužení termínu realizace.

Za vyhovění naší žádosti děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Jan Bezděk  
starosta obce