



Vyřizuje: Lorková
Datum: 27.9.2024
Č.j. 599/2024
Tel: 595055106
e-mail: obec@zavada.cz

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28.října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Žádám o zmírnění podmínek programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024“ a prodloužení termínu realizace projektu „**Rekonstrukce chodníku podél silnice III/46819 v obci Závada**“ z 31.12.2024 na nový termín 30.6.2025, číslo smlouvy KUMSX02Y7F74.

Důvodem jsou problémy, které se vyskytly v souvislosti s digitalizací stavebního řízení a nového stavebního zákona. Nejprve jsme několik týdnů čekali na stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, nyní čekáme na zahájení stavebního řízení a povolení rekonstrukce chodníku. Byli jsme silničním správním úřadem ORP Hlučín upozorněni, že povolení bude vydáno s časovou prodlevou kvůli velké vytíženosti úředníků. Navíc ze stanoviska Správy silnic vyplývá, že stavba musí být zrealizována do poloviny listopadu z důvodu zimní údržby na krajské silnici III/46819. Přestože máme vybranou realizační firmu, je zřejmé, že termín realizace není možné z výše uvedených důvodů splnit.

Děkuji.

S pozdravem,

OBEC ZÁVADA
ZÁVADA 106 ©
747 19 Bohuslavice

Ing. Andrej
starostka