

Čj: Zab 879/2024

Vyřizuje: Renáta Šlahorková

Telefon: 558 655 466, 720 762 405

E-mail: renata.slahorkova@zaben.cz

Datum: 2024-09-18

### **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Program: **Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024**

Název projektu: **Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 198**

Žadatel: **Obec Žabeň**

Obci Žabeň byla v rámci výše uvedeného programu poskytnuta dotace na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 198,“ a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 00870/2024/RRC ze dne 14. 6. 2024 s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 31. 12. 2024 (bod V. odst. 3 písm. c)).

Výběrové řízení na zhotovitele se bohužel z důvodu většího počtu veřejných zakázek, které pro obec realizuje externí společnost, uskutečnilo až v pozdějším termínu a smlouva o dílo mezi obcí Žabeň a zhotovitelem byla podepsaná až 4. 9. 2024. Realizace bude tedy probíhat od tohoto roku, ale její ukončení je plánováno až na podzim 2025.

**Z výše uvedeného důvodu Vás pokorně žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 31. 10. 2025, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 20. 11. 2025.**

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

V případě nutnosti doložení dalších dokladů či informací jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

Vladan Válek

starosta obce Žabeň