



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



Č.j. HSOS- 4306-11/2018

Tel.: 950 730 387

E-mail

Ostrava 5. červen 2020

Počet listů: 2

Přílohy:

PID: HZSTX00C5HHV

Vážený pan

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. 855/2019

Vážený pane náměstků,

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 855/2019 ze dne 8.4.2019 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 9.10.2019, poskytnul Moravskoslezský kraj HZS Moravskoslezského kraje investiční dotaci ve výši 17 mil. Kč, jejíž užití je účelově vázáno na krytí nákladů na projektovou dokumentaci, náklady stavby, výkon inženýrských činností (autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP) týkající se výstavby čerpací stanice pohonných hmot v Integrovaném výjezdovém centru Ostrava – Jih, výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice , jakož i projektové dokumentace na redislokaci hasičské stanice ve Vítkově.

Doba použitelnosti předmětné dotace je současně časově vázaná na letošní rok 2020, ve kterém také na každou ze tří výše zmíněných akcí bude přiměřená část z této dotace použita. Protože ovšem není možné predikovat anebo urychlit trvání některých kroků, jakými je zejména délka trvání vyřízení územního rozhodnutí anebo zejména délka trvání veřejné zakázky k výběru zhotovitele stavby čerpací stanice, lze očekávat, že v případě průtahů zejména u této veřejné zakázky nebudeme schopni poskytnutou dotaci do konce roku „prostavit“. Na tomto místě je důležité zmínit, že k určitým průtahům již došlo vlivem situace s COVID-19, v důsledku čeho, došlo ke zdržení schvalování investičního záměru výstavby ze strany našich nadřízených složek, se kterými navíc v situaci, kdy stavbu budeme zahajovat de facto na cizím pozemku, bylo nutno záměr projednat a podrobně zdůvodnit.

Abychom tuto případně vzniklou situaci vyřešili již nyní a současně dále neprotahovali termín ukončení realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta, obracíme se na Vás, Vážený pane náměstků s žádostí o uzavření dodatku ke stávající smlouvě, který umožní změnu určení účelu dotace vymezeného v čl. VI. z původního znění v bodu 2:

„Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze náklady na projektovou dokumentaci, náklady stavby, výkon inženýrské činnosti (AD, TD, koordinátor BOZP) týkající se výstavby Integrovaném výjezdovém centru Ostrava – Jih, výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice a projektové dokumentace na redislokaci hasičské stanice Vítkov.“

Na nové znění v čl. VI. bodu 2:

„Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou uznatelnými náklady pouze náklady na předprojektovou přípravu a projektovou dokumentaci, náklady na výkup pozemků, vynětí ze ZPF příp. další náklady na nezbytnou přípravu území (inženýrské sítě, komunikace apod.), náklady stavby, výkon inženýrské činnosti (AD, TD, koordinátor BOZP).“

Tato změna specifikace účelu dotace nám umožní její lepší a flexibilnější využití zejména pro zahájení dalších investičních akcí, současně bude tato formulace analogická s účelem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté pro rok 2020 č. 780/2020.

S pozdravem


ředitel
HZS Moravskoslezského kraje