



**O B E C S T A R É H A M R Y**  
PŠČ 739 15, OKRES FRÝDEK – MÍSTEK

Čj.: 64/2021

Vyřizuje: Bc. Eva Tořová

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dne: 03.02.2021

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad  
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  
Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu konečného vyúčtování dotace z programu:**

**Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019**

**Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry**

**Evidenční číslo: 04163/2019/RRC**

Obec Staré Hamry zastoupená starostkou obce Bc. Evou Tořovou Vás jako příjemce dotace z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 na zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ žádá o prodloužení termínu konečného vyúčtování dotace z výše uvedeného programu.

Důvodem pro prodloužení termínu konečného vyúčtování jsou dodatečné požadavky dotčených vlastníků pozemků, zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava (správce komunikace - silnice č. I/56), a to zejména z důvodů nutné koordinace předmětné projektové dokumentace (dále jen PD) s připravovanou stavbou ŘSD ČR s názvem „20043 – I/56 Staré Hamry - Bílá , oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31 – PD+I4“, kdy dochází k průniku obou staveb, konkrétně v km 0,41 a 0,536 (staničení stavby chodníku). Požadavky na koordinaci obou staveb vneslo ŘSD ČR zejména ve vztahu k celkovému vodohospodářskému řešení předmětného území. Vzhledem ke skutečnosti, že příprava výše uvedené stavby ŘSD ČR byla zahájena teprve v loňském roce, dochází z důvodů nutné koordinace těchto staveb i ke zpoždění dokončení související projektové dokumentace chodníku.

Dalším důvodem zpoždění dokončení předmětné PD je úmrtí jednoho z vlastníků stavbou dotčených pozemků (parc.č. 1822/2 a 1822/3 v k.ú. Staré Hamry 1), kde v současnosti probíhá majetkový převod těchto pozemků na nového vlastníka. Původní dohody o souhlasu s provedením stavebního záměru musí být obnoveny a uzavřeny s novým vlastníkem. Tyto dohody bude možné obnovit po dokončení majetkového převodu předmětných nemovitostí, ke kterému dojde až zápisem nového vlastníka do evidence katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky, u kterých je vyvolána stavbou chodníku nutná úprava oplocení, kterou bude nutné znovu projednat s novým vlastníkem dotčených pozemků. Z tohoto projednání můžou vzniknout další požadavky na úpravu PD.


Čj.: 64/2021  
Vyřizuje: Bc. Eva Tořová  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]  
Dne: 03.02.2021

Dalším důvodem zpoždění dokončení PD je nedávná změna vlastnických vztahů u dalšího stavbou dotčeného pozemku parc. č. 3060/7 v k.ú. Staré Hamry 1, kde v současnosti probíhá majetkový převod pozemku z ÚZSVM do vlastnictví Moravskoslezského kraje (resp. hospodaření se svěřeným majetkem kraje SSMSK, p.o.). I v tomto případě je nutná obnova původních dohod a zajištění souhlasu se stavbou nastupujícího vlastníka dotčeného pozemku, v tomto případě se úprava PD nepředpokládá, i když vyloučit ji zcela nelze.

V současné době je již projektová dokumentace téměř dokončená a připravená k podání na místně příslušný stavební úřad s žádostí o společné povolení stavby, nicméně z výše uvedených důvodů není v současnosti do doby vypořádání výše uvedených skutečností podání možné. -

Dále jelikož součástí požadavku na zpracování projektové dokumentace je také vypracování PD pro provádění stavby, jak je uvedeno i v žádosti o dotaci, není možné tuto poslední část projektové dokumentace nyní včas vypracovat a vyfakturovat.

**Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace na předmětnou projektovou dokumentaci do 30.6.2022 a zároveň žádáme o prodloužení lhůty pro předložení žádosti o dotaci na plánovaný záměr dle bodu V. Závazky smluvních stran, odst. 3 písmene r) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04163/2019/RR ze dne 22.08.2019, do 31.12.2024.**



Bc. Eva Tořová  
starostka obce

**OBEC**  
739 15 Staré Hamry  
okres Frýdek-Místek

-2-