



# Obec Dolní Lomná

Dolní Lomná čp. 164  
739 91 JABLUNKOV

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Jakub Hradil  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne	Náš dopis značky	Vyřizuje	Datum
	Fin. 1354/176/2020	Marie Czudková	31.12.2020

## Žádost o posunutí termínu ukončení projektu

Kód programu: **ŽPZ/01/2018**  
Dotace pro rok: 2018-2020  
Název dotačního programu: Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2018  
Název projektu: **„Dolní Lomná - čištění odpadních vod - domovní ČOV“**  
Příjemce dotace: Obec Dolní Lomná  
Schválená výše dotace: 2.116.400,00 Kč

**U výše citovaného projektu si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o posun termínu pro zrealizování projektu z původního termínu 31.12.2020 na 31.1.2021, tj. o 31 dnů.**

O posunutí termínu žádáme z důvodů, kdy na základě výzvy objednatele došlo k zastavení prací z důvodu vyšší moci, tj. nařízení vlády o zákazu volného pohybu osob, se stavební práce pozastavily na dobu od 16.3.2020 do 17.5.2020. Termín dokončení díla se tímto prodloužil o celou dobu, tj. o 63 dnů, kdy zhotovitel nemohl pokračovat ve stavebních pracích.

Zároveň v průběhu realizace projektu došlo ke změnám týkajícím se zájemců o realizaci ČOV. Někteří zájemci upustili od záměru realizovat ČOV, takže bylo třeba zahrnout do seznamu nové zájemce tak, aby bylo dosaženo plánovaných indikátorů projektu, co do počtu realizovaných ČOV i rozsahu likvidace odpadních vod vyjádřené počtem ČOV v jednotlivých kapacitních kategoriích dle počtu EO. U nově zařazených zájemců byla řádně zpracována projektová dokumentace a bylo provedeno řádně ohlášení stavby.

Dne 26.4.2019 byl mezi příjemcem dotace, obcí Dolní Lomná a zhotovitelem stavby, společností Strojírny a stavby Trinec, a.s., uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2018. V tomto dodatku č. 2 byla deklarována změna seznamu zájemců o realizaci ČOV, přičemž někteří zájemci, kteří avizovali odstoupení od záměru realizovat ČOV, posléze opět souhlasili s realizací ČOV. Jednalo se o č.p. 46,60,175,249.

Naopak někteří zájemci nově zařazení dle Dodatku č. 2, nakonec s realizací ČOV nesouhlasili. Jednalo se o č.p. 30,83,204,321.

Z původního seznamu byly v konečném důsledku vyřazené č.p.,155,194,265,298,328 a byly nově zařazené č.p. 0171,177,210,0246,272.

S ohledem na výše uvedené Obec Dolní Lomná v souladu se Smlouvou o dílo „Dolní Lomná – Čištění odpadních vod – domovní ČOV“ se zhotovitelem uzavřela Dodatek č. 8, kde se v oddíle VI. Termín plnění v bodě 1. změnil termín dokončení díla. Termín ukončení díla zhotovitelem se stanovil na 18.1.2021.

S posunutím termínu realizace projektu do 31.1.2021 rovněž souhlasí Státní fond životního prostředí České republiky, který je na uvedený projekt poskytovatelem dotace ve výši 68,49 % uznatelných nákladů, tj. 17 790 000, 00 Kč.

Děkujeme Vám za projednání naší žádosti.

S úctou

Renata  
Pavlinová

Digitálně podepsal Renata  
Pavlinová  
Datum: 2020.12.31  
13:50:04 +01'00'

Renata Pavlinová, starostka obce



# Obec Dolní Lomná

Dolní Lomná čp. 164  
739 91 JABLUNKOV

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Jakub Hradil  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne	Náš dopis značky	Vyřizuje	Datum
	Fin. 90/176/2021	Marie Czudková	26.1.2021

## Doplnění žádosti ze dne 31.12.2020, č. j. Fin. 1354/176/2020 - „Žádost o posunutí termínu ukončení projektu“

Kód programu: **ŽPZ/01/2018**  
Dotace pro rok: 2018-2020  
Název dotačního programu: Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2018  
Název projektu: **„Dolní Lomná - čištění odpadních vod - domovní ČOV“**  
Příjemce dotace: Obec Dolní Lomná  
Schválená výše dotace: 2.116.400,00 Kč

**U výše citované žádosti k uvedenému projektu si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o posun termínů:**

- 1) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt do **31.1.2021**,
- 2) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do **30.4.2021**,
- 3) uznatelným nákladem je náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. do 31.1.2021 a byl příjemcem uhrazen do **28.2.2021** (ukončení financování).

S posunutím termínu realizace projektu do 31.1.2021 rovněž souhlasí Státní fond životního prostředí České republiky, který je na uvedený projekt poskytovatelem dotace ve výši 68,49 % uznatelných nákladů, tj. 17 790 000, 00 Kč – uzavřený Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04371711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dokládáme v příloze.

Děkujeme Vám za projednání naší žádosti.

S úctou

Renata Pavlinová  
Digitálně podepsal Renata Pavlinová  
Datum: 2021.01.26  
14:39:27 +01'00'

Renata Pavlinová, starostka obce

Příloha: viz. text

Dodatek č. 1  
ke smlouvě č. 04371711  
o poskytnutí podpory  
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4  
IČO: 00020729  
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR  
(dále jen „Fond“)

a

**obec Dolní Lomná**

kontaktní adresa: Obecní úřad Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná  
IČO: 00535966  
zastoupená: Renatou Pavlinovou, starostkou  
(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí 04371711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 2. 4. 2019 a změny č. 2 rozhodnutí 04371711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 3. 11. 2020 na této změně a doplnění smlouvy č. 04371711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 23. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“):

1. V čl. II bodu 2 se částka „28 134 163 Kč“ nahrazuje částkou „25 974 568 Kč“.
2. V čl. II bodu 3 se číslo „63,232732“ nahrazuje číslem „68,490071“.
3. V čl. III bod 3 zní:

„3) Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

v letech 2019 až 2020 ve výši 12 827 681 Kč,  
v roce 2021 ve výši 4 962 319 Kč.“

4. V čl. III bod 9 zní:

„9) Vlastními zdroji se na části financování akce, odpovídající základu pro výpočet podpory, bude příjemce podpory podílet tak, že:

v roce 2019 - 2021 uhradí z vlastních zdrojů 8 184 568 Kč.“

5. V článku IV bodu 1 písm. c) Smlouvy se termín ukončení (realizace) akce prodlužuje do konce 1/2021.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

7. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

8. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

SCHVALOVACÍ DOKLADKA  
UZAVŘENÍ DODATKU č. 1 SCHVÁLIL ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ LOMNÁ  
DNE 30. 12. 2020 USNESENÍM č. 11/884  
V: DOLNÍ LOMNÁ

V Praze dne: 31-12-2020

dne: 30. 12. 2020

.....  
zástupce příjemce podpory

.....  
zástupce Fondu



Podle ověřovací knihy: Obecní úřad Dolní Lomná

poř.č. legalizace: 240/2020  
.....  
Kamila Tomášková, 26. 11. 1967, Těmno  
.....  
Dolní Lomná 89  
.....  
67 : 223 506 949  
.....  
V Dolní Lomné dne: 30. 12. 2020

.....  
Maria Čudková  
.....

