



KUMSP00TNA7A

STAROSTA MĚSTA BÍLOVCE

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE :
NAŠE ZN.: MBC/417/16/RR/Juř 270-2014/Juř
VYŘIZUJE: Ing. Martina Juřicová
TEL: 556 414 229
FAX.: 556 414 225
E-MAIL: martina.juricova@bilovec.cz

Datum: 12. 1. 2016

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

Ing. Tomáš Procházka
ekonom, odbor dopravy a silničního hospodářství

28. října 117
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov. -1-
---	-----------------

Došlo: 14. 01. 2016	Spis.zn.
č.j.: MSK6632 /2016	Sk.zn./lh
Listy: 3	Přílohy: 1

Věc:

a) Průběžné vyúčtování realizace projektu k 31. 12. 2015

b) Žádost o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z důvodu prodloužení doby plnění při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“

Vážený pane inženýre,

na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 82/2013 DSH z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci "Příprava stavby - rekonstrukce ul. B. Němcové, příjezdová komunikace k IVC" a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k této smlouvě předkládáme tímto **průběžné vyúčtování** realizace projektu.

1/ Popis postupu prací a průběžné naplňování účelového určení

V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 82/2013 DSH bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících". Výběrové řízení nebylo možné vypsát bezodkladně s ohledem na nutné konzultace se zástupci HZS MSK.

Termín předložení nabídek byl stanoven na 27. 8. 2013. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla komisí vybrána firma Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ: 75379007 s celkovou cenou díla ve výši 219 000,00 Kč vč. DPH.

Smlouva o dílo č. 159/2013/IaRR/foI byla podepsána dne 13. 9. 2013. Termín plnění, tj. zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro

projektové dokumentace včetně zajištění příslušných smluv

- do projektové dokumentace, zejména do části POV, bude zapracován průběh realizace s ohledem na součinnost provádění rekonstrukce plynovodu společností RWE s.r.o. a opravy kanalizace společností SMVaK a.s.
- návrh šterkových rýh po stranách navržené komunikace, které budou eliminovat vibrace z dopravy

Na základě připomínek účastníků územního řízení byla upravena dispozice úseku SO 01 a tato změna byla odsouhlasena zastupitelstvem města usnesením č. ZM/129/8/15 dne 21.5.2015 a Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. 159/2013/IaRR/fol ze dne 13. 9. 2013 následovně:

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací pro potřeby zajištění bezproblémového provozu a výjezdu IZS vozidel. Součástí je stavba nového parkoviště a zpevněné plochy pro kontejnery mimo výjezdovou cestu dle studie „Příjezdová komunikace k IZS v Bílovci (ul. B. Němcové)“ z 05/2012, zpracované Ing. Marcelou Vaverkovou, Slezská 2891, Frýdek-Místek:

- bude se rekonstruovat komunikace ul. B. Němcové od stanice HZS po vyústění na ul. Ostravskou (I. tř.) v celé délce, s tím souvisí návrh úprav komunikace odpovídající požadavkům a potřebám pro provoz hasičské a záchranné techniky – varianta 3 se změnou komunikace, která bude šířky 4,5 m, jednosměrná s 1 výhybnou a rozšířením v ústí na ul. Ostravskou, šířka chodníku bude 1,5 m, parkoviště bude pro 20 míst a kontejnerové stání pro 10 kontejnerů. Součástí bude návrh dopravního značení a světelné signalizace
- projekt bude rozdělen na 3 samostatné SO, a to SO 01 – úsek ul. B. Němcové od ul. Ostravské po ul. Jeremenkovou, SO 02 – úsek ul. B. Němcové od ul. Jeremenkové po stanici HZS, SO 03 – nové parkovací místa s příjezdovou komunikací a zpevněnou plochou pro kontejnery (na tříděný odpad)

Dopravní řešení bude navrženo:

- v úseku SO 02 obousměrné, s omezením jen pro vozidla IVC (s výjimkou zde bydlících obyvatel) a se zákazem stání, součástí bude vybudování chodníku,
- v úseku SO 01 jednosměrný provoz, (návrhová rychlost bude 20 km/h),
- pro SO 03 bude obousměrný provoz pro osobní vozidla a popelářské vozy.
- stanice HZS je vybavena pro první zásah vozidlem CAS 24 s celkovou nejvyšší hmotností 14 t, nejtěžší vozidlo na stanici je CAS 32 s celkovou max. hmotností 22,5 t, s max. zatížením na nápravu 8 t (s touto hmotností bylo uvažováno při návrhu-posouzení komunikace)
- rozměry vozidel – AP 27 T 815: š.2,55 m/v.3,56 m/d.12,505 m; dále musí být počítáno se soupravou vozidel CAS 24 s členem s max. délkou 13,85 m.
- stavba bude prováděna na pozemcích parc. č. 912, 887/2, 911, 891/1, 891/45, 909/2, 909/1, 886/2, 887/2 a 889, k.ú. Bílovec-město.
- PD bude řešen v souladu s platnými ČSN a předpisy, zejména ČSN 73 6102, 73 6110, ČSN 73 5710, TP 83, TP 170, vyhl. 398/2009 Sb., ÚP města Bílovce aj.
- součástí bude provedení ověřovacích sond a měření únosnosti stávající komunikace

- na základě výsledků měření bude navržena rekonstrukce vozovky a podkladních vrstev, příp. zpevnění pláň
- úsek SO 01 bude doplněn protihlukovými pásy (šterkové rýhy pro eliminaci vibrace z dopravy) a finální povrch bude navržen tak, aby nezvyšoval hlukovou zátěž z dopravy,
- nový stav vozovky musí zajistit bezproblémovou možnost průjezdu vozidel (vyjmenovaných viz výše, zejména CAS 32) a také co možná nejmenší vliv průjezdu těžké techniky na okolní nemovitosti.

Dle uzavřeného Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 159/2013/IaRR/foI ze dne 15.4.2015 mělo proběhnout předání a převzetí Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a předání a převzetí Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 30. 11. 2015.

Dále byl uzavřen Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 159/2013/IaRR/foI ze dne 25. 6. 2015 a Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 159/2013/IaRR/foI ze dne 14. 9. 2015. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 159/2013/IaRR/foI ze dne 14. 9. 2015 upravil termíny plnění následovně:

Posun termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace: do 15.8.2015
vydání územního rozhodnutí : do 15.10.2015
- b) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace : do 31.10.2015
vyřízení stavebního povolení : do 60 dní od pravomocného územního rozhodnutí
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:
do 20 dní od pravomocného stavebního povolení
- d) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla „Rekonstrukce ul. B. Němcové v Bílovci“, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
do 20 dní od pravomocného stavebního povolení

K dnešnímu dni je stav přípravy ve stádiu vydaného Územního rozhodnutí na stavebním úřadě a podané žádosti o vydání stavebních povolení.

Na základě podnětů účastníků stavebního řízení a občanů pro změnu parametrů bylo první územní řízení zrušeno a nové řešeno se změněnými parametry.

Tím také dochází ke zpoždění ve vydání stavebního povolení. Projektant požádal o prodloužení smluvního termínu, které bude předmětem připravovaného Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo. Termín pro vydání stavebního povolení bude prodloužen do 1. 3. 2016.

Na základě výše uvedeného, kdy vzniklé překážky způsobující nedodržení lhůty stanovené k ukončení projektu (přípravy stavby) nejsou způsobeny ze strany města Bílovec, tímto žádáme o přípravu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 82/2013/DSH na základě kterého bude možné předložit Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu v posledním čtvrtletí roku 2016. Časovou použitelnost dotace navrhuje prodloužit do 30. 9. 2016.

2/ Kopie účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě

K datu předložení průběžného vyúčtování realizace projektu byla provedena fakturace za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí dle smlouvy o dílo č. 156/2013/laRR/fol ve znění následných dodatků.


Přílohou dokládáme fakturu č. 12054 zhotovitele Ing. Romana Fildána, U Jiřinky 33, 735 53 Dolní Lutyně na částku 126 000,00 Kč.

Žádáme tímto o proplacení této faktury z dotace.

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce ul. B. Němcové“ bylo vydáno pod č.j. MBC/19040/15/V/voj 2553/2015 dne 25. 9. 2015 a nabylo právní moci dne 31. 10. 2015.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem


Mgr. Pavel Mrva
starosta města

Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec 21