



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Odbor investic a rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OIR/31534/2021/lcabova /spis 2409/2021

VYŘIZUJE: Lucie Cábová
TEL.:
FAX: 556 833 235
E-MAIL: lucie.cabova@mufrenstat.cz

DATUM: 26.10.2021

Moravskoslezský kraj
Odbor reg. rozvoje a cestovního ruchu
28. října 2771
702 00 Ostrava

Vážená paní, vážený pane,

město Frenštát pod Radhoštěm je na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01298/2021/RRC příjemcem dotace na realizaci projektu „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“ v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce stávajících sprch v objektu sauny, která je součástí Autokempu Frenštát pod Radhoštěm.

Žádáme vás o schválení posunu termínu dokončení projektu do 25. 11. 2021. V průběhu realizace stavebních prací došlo k jejich opoždění a účelu projektu proto nebylo dosud dosaženo.

Jedním z důvodů zpoždění prací bylo nepřesné zakreslení kanalizace v projektové dokumentaci objektu sauny, kdy dřívější provedení kanalizace v objektu neodpovídalo podkladům poskytnutým projektantovi. Realizační firma musela provádět výkopové práce nad rámec původního rozsahu a kanalizaci v objektu dohledat. Dalším důvodem je aktuální, velmi nepředvídatelná, situace na trhu stavebních materiálů a vybavení, kdy došlo ze strany dodavatele k posunu termínu dodání některých nezbytných komponent, které jsou součástí vybavení sprch.

Žádáme vám o posun termínu dokončení projektu nejpozději do 25. 11. 2021. Závěrečné vyúčtování předložíme v původním termínu, tedy nejpozději do 30. 11. 2021.

S pozdravem

Ing. Miroslav Halatin
starosta města

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin
Datum: 27.10.2021 09:51:41 +02:00