

Obec Olbramice

Prostorná 132
Olbramice
742 83 p. Klimkovice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 584/2021

VYŘIZUJE: Bc. Lenka Ješková

TEL/MOBIL: 556 420 676// 724 183 327

ID DAT. SCHR. gumbnxt

E-MAIL: Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz

DATUM: 4.10.2021

Krajský úřad MSK

Odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

Bc. Jana Bartošková

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Naše obec uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace č. 01019/2021/RRC z rozpočtu MSK (poř. číslo 01019) na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství před budovou KD a OÚ Olbramice“.

V oddílu V, bodě 3 písm. c) smlouvy se zavazujeme zrealizovat projekt nejpozději do 31. 12. 2021.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s vydáním stavebního povolení jsme výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vypsali až v září, smlouva byla podepsána dne 30. 9. 2021 s tím, že realizace rekonstrukce proběhne od 1. 10. 2021 do 19. 12. 2021.

Máme však obavy ze situace, že zhotovitel nestihne dílo v daném termínu dokončit – ne proto, že by mu to nedovolily jeho kapacity, ale z důvodu velmi dlouhých dodacích lhůt na stavební materiály, které v současné době na našem stavebním trhu panují.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.

S pozdravem a přáním hezkého dne z Olbramic

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
ID zprávy: 953472795
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 4.10.2021 v 16:34:35
Datum a čas doručení: 4.10.2021 v 17:00:18

Odesílatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, 74283 Olbramice, CZ
ID schránky: gumbnxt
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: Olbr584/2021-Jeskova
Naše spisová značka: Nezádáno
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu.pdf (341,22 kB)
