



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA.

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

DATUM:

OÚ 971/2021

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

08.11.2021

Krajský úřad Moravskoslezského
kraje

Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu předložení závěrečných podkladů dotace podle bodu
V. odst. 3 písm. q)**

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 004490/2016/RRC ze dne 06.09.2016

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „**Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín**“ s původně stanovenými termíny 30.06.2018 - realizace projektu a do 30.07.2018 předložení závěrečného vyúčtování.

Následně na základě žádosti obce Krmelín o prodloužení termínu vyúčtování ze dne 16.01.2018 (OÚ 114/2018), byl uzavřen s Moravskoslezským krajem Dodatek smlouvy č. 1 ze dne 09.05.2018, který stanovil nové termíny vyúčtování smlouvy dle článku V odst. 3 písm. q - původní termín 31.12.2020 nahrazen novým termínem závěrečného vyúčtování projektu nejpozději do 31.12.2021.

Závěrečné vyúčtování projektu k 31.12.2021

K 31.12.2019 byl projekt „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“ dokončen, žádost - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, byla podána na odbor dopravy – speciální stavební úřad ve Frýdku – Místku. Stav k dnešnímu dni (08.11.2021) – bylo 16.09.2021 vydáno „Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení“, vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná námitka, momentálně čekáme na vydání rozhodnutí úřadu ve věci.

Realizace samotného chodníku však není dokončena z několika důvodů:

- 1) v době schvalovacího procesu se vyskytly nové okolnosti, které musely být do projektu zapracovány
- 2) součástí výstavby chodníku byla podmínka přeložky několika sloupů elektrického vedení. Realizace přeložky sloupů byla provedena 24.09.2021, na den 11.11.2021 je naplánována prohlídka ke kolaudaci. Tento proces obec nebyla schopna ovlivnit, neboť projektovou dokumentaci, výběrové řízení i realizaci prováděla firma ČEZ.



- 3) problémem bylo omezení činnosti speciálního stavebního úřadu ve Frýdku Místku, který musel omezit svůj provoz díky vyhlášení opatření k zamezení rozšíření nemoci Covid – 19. Zároveň pracovnice úřadu, která žádost zpracovává, byla na dlouhodobé pracovní neschopnosti a prakticky celý proces schvalování byl na dlouhou dobu zastaven. Vzhledem k tomu, že neexistuje zastupitelnost, stanovené lhůty jsou do dnešního dne stále ve skluzu, to se týká i čekání na vydání rozhodnutí.

Z těchto závažných důvodů nebylo možné začít s realizací chodníku, přestože v rozpočtu obce byly vyčleněny prostředky na jeho stavbu.

Dle „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ bodu V. odst.3. písm. q) vyplývá, že nejsme schopni do 31.12.2021 předložit kolaudační rozhodnutí, že byl projekt realizován, neboť realizace projektu proběhne až v roce 2022. Stavba bude realizována na vlastní náklady obce Krmelín, je důležitá pro bezpečnost našich občanů, neboť se jedná o úsek, který je jeden z nebezpečnějších v obci. Žádost o dotaci, kterou vyhlásil SFDI, by realizaci stavby prodloužila o další rok.

Nutno podotknout, že finanční vypořádání s Moravskoslezským krajem již proběhlo, nevyužitá dotace ve výši 141 381,78 Kč byla vrácena na účet MSK dne 03.01.2020. Jedná se tedy o předložení dokladů, které nejsou podklady pro další finanční vyrovnání.

Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu předložení závěrečných podkladů dotace podle bodu V. odst. 3 písm. q), a to do 30.11.2022.

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce