

Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a majetkového
Moravskoslezský kraj
28. října 117,
702 18 Ostrava

V Novém Jičíně 25.07.2022

Věc: Žádost o odpuštění penále.

Vážený pane inženýre,
jako zhotoviteli díla „**Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem**“ nám Krajský úřad Moravskoslezského kraje vystavil smluvní pokutu z důvodu nedodržení ustanovení SOD ev.č. 07790/2020/IM ve výši 337 928,99 Kč.
Pro zpoždění prací a odevzdání díla o 59 dnů později jsme měli následující objektivní důvody, které jsme nemohli předpokládat ani ovlivnit:

- 1) důvodem prodloužení prací byla nedostupnost stavebního materiálu, zvláště obkladů a dlažeb, které si investor vybral. Obklady a dlažby nám byly na stavbu dodány, z důvodů nepříznivé covidové situace u výrobce, až těsně před termínem odevzdání díla – viz komunikace, která tuto skutečnost dokládá (příloha č.1)
- 2) dalším důvodem byly vleklé problémy s dodavateli, které způsobily dopady opatření spojené s COVID 19. Opatření se dotkla mnoha zaměstnanců TVARSTAV – REAL s.r.o., ale i subdodavatelů, kdy zaměstnanci byli nuceni nastoupit do karantén – viz seznam zaměstnanců a subdodavatelů v karanténě (příloha č.2).
- 3) důvodem prodloužení prací bylo vyrovnání propadlé podlahy, vrstvou z křemičitého písku, v místnosti 1.6 aby bylo možno položit podlahovou krytinu PVC (příloha č. 3) a provést vyrovnání křivých stěn pod obklady v místnostech 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. což bylo dohodnuto na KD za účasti TDI-Ing. Geryka. Tyto práce nebyly součástí rozpočtu. Za tyto práce jsme již nepožadovali úhradu, vzhledem k vyčerpání kvóty víceprací ale udělat se musely pro zdárné dokončení díla. Tyto práce si vyžádaly určitý čas a provedli jsme je zdarma, vzhledem k dobrým vztahům s investorem. Rovněž jsme z toto důvodu nepozastavili stavbu a nepožadovali další dodatek k SOD.

Vzhledem ke složité pandemické situaci v roce 2021, která vedla ke zvýšením cen materiálu, prodloužení dodávek materiálu a výpadkům pracovní síly, jsme dílo dokončili, jak nejrychleji jsme mohli, rovněž i vzhledem ke klimatickým podmínkám, které v Budišově nad Budišovkou v zimě panovaly.

Zdvořile Vás žádáme o prominutí smluvní pokuty ve výši 337 928,99 Kč z výše uvedených důvodů.

Děkujeme za vzájemné pochopení a vstřícnost.

S pozdravem za TVARSTAV-REAL, s.r.o.



Degast Moravia s.r.o.
Stavebniny na Bochetě
Císařská 88
741 01 Nový Jičín – Loučka

TVARSTAV-REAL, s.r.o.
Císařská 68
741 01 Nový Jičín – Loučka


V Novém Jičíně 22. 9. 2021

Věc: Dodávka obkladů a dlažeb

Na základě vašeho dotazu ohledně termínu dodávky objednaných obkladů PASTEL bílá, PASTEL stalovy, PASTEL turkys, vše v rozměru 20x20 a dlažby HYPERION grey 29,7x29,7 vám sdělujeme, že z důvodu nepříznivé covidové situace, nám výrobce TUBADZIN a OPOCZNO PL, přislíbil dodávku obkladů na konec října 2021.

O přesném termínu dodávky vás budeme telefonicky informovat.

S pozdravem



Dodavatel: (09:27:02)
Degast Moravia s.r.o.
 STAVEBNINY na BOCHETĚ Císařská 86, Nový Jičín 74101
 Sídlo firmy, fakturační adresa - Jaselská 255
 74242 Šenov u Nového Jičína

Odběratel:
TVARSTAV - REAL, s.r.o.
 Císařská 68
 74101 Nový Jičín - Loučka

783

E-mail: info@degast-moravia.cz www.degast-moravia.cz
 Tel: prodejna:555333943, 734723799

IČ: 27817717

DiČ: CZ27817717

IČ: 26815648

DiČ: CZ26815648

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum uskut. zdaň. plnění: 29.10.2021
 Datum vystavení dokladu: 02.11.2021
 Datum odeslání dokladu: 02.11.2021
 Forma úhrady: Bankovním převodem
 Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 115-4469950247 / 0100
 Banka: Komerční banka a.s. POZOR ZMĚNA ÚČTU !!!
 Variabilní symbol: 1053621
 Datum splatnosti: do 16.11.2021
 Doporuč. datum úhrady: do 12.11.2021
 CELKEM K ÚHRADĚ: 59 178,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	Počet balení	Alter. množství	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	DPH celkem	Celkem s DPH
Dodací list: 15520/21										
631110778	JAS Hyperion grey 29,7x29,7	29,04	m2	—	—	221,28	21%	6 425,97	1 349,45	7 775,42
631111516	JaS Pastel bílá obklad 13 mat 20x20	75,00	m2	—	—	195,99	21%	14 699,25	3 086,84	17 786,09
631111645	JaS Pastel stalovy obklad 26 mat 20x20	14,00	m2	—	—	214,26	21%	2 999,64	629,92	3 629,56
631111646	JaS Pastel turkus obklad 20x20 mat	10,00	m2	—	—	195,99	21%	1 959,90	411,58	2 371,48
9900022	Paleta Eur	1,00	ks	—	—	400,00	21%	400,00	84,00	484,00
9900027	Paleta dřevěná 120x80	1,00	ks	—	—	300,00	21%	300,00	63,00	363,00
6500086	Hloubková penetrace 5 I - NANO	1,00	ks	—	—	246,57	21%	246,57	51,78	298,35
2000912	Roh PVC se sítkou 100x100 dl.2,5m	1,00	ks	0,02	—	19,44	21%	19,44	4,08	23,52
6500319	Geoband dilatační páska 120mm 10bm	2,00	ks	—	—	184,05	21%	368,10	77,30	445,40
2000030	Cemix 045 flex extra C2 TE S1 25kg	125,00	kg	5,00	—	10,28	21%	1 285,00	269,85	1 554,85
6500307	Koupelnová izolace vnitřní 8kg Hasoft	1,00	ks	—	—	919,70	21%	919,70	193,14	1 112,84
Dodací list: 15585/21										
6004090	Univerzální brousitelný tmel 14 kg RL	1,00	ks	—	—	224,79	21%	224,79	47,21	272,00
2505077	Nůž odlamovací široký soft	1,00	ks	—	—	65,33	21%	65,33	13,72	79,05
2505015	Brusný papír plátno K80	5,00	ks	—	—	12,64	21%	63,20	13,27	76,47
Dodací list: 15699/21										
2004002	Cemix zásykový písek (0-1mm) 25kg	750,00	kg	30,00	—	2,55	21%	1 912,50	401,62	2 314,12
2500026	Metr svinovací magnetický 19mm x 5m	1,00	ks	—	—	42,15	21%	42,15	8,85	51,00
Dodací list: 15966/21										
2000030	Cemix 045 flex extra C2 TE S1 25kg	600,00	kg	24,00	—	10,28	21%	6 168,00	1 295,28	7 463,28
9900022	Paleta Eur	1,00	ks	—	—	500,00	21%	500,00	105,00	605,00
2004002	Cemix zásykový písek (0-1mm) 25kg	600,00	kg	24,00	—	2,55	21%	1 530,00	321,30	1 851,30
9900022	Paleta Eur	1,00	ks	—	—	500,00	21%	500,00	105,00	605,00
2505133	Hladítko nerez PH 10x10mm	1,00	ks	—	—	73,76	21%	73,76	15,49	89,25
6500307	Koupelnová izolace vnitřní 8kg Hasoft	2,00	ks	—	—	919,70	21%	1 839,40	386,27	2 225,67
2000419	Baumit spárovací hmota manhattan 5kg	2,00	ks	—	—	183,35	21%	366,70	77,01	443,71
2520001	Křížky 2	3,00	ks	—	—	14,75	21%	44,25	9,29	53,54

Dodací list: 15988/21

Seznam zaměstnanců a subdodavatelů v karanténě

Akce: Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem

Zhotovitel: TVARSTAV-REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
IČ: 26815648, DIČ: CZ26815648

Seznam zaměstnanců v karanténě

Jméno	Příjmení	pracovní zařazení	Důvod absence
Martin	Švarc	obkladač	Nemoc - karanténa 11.10.2021 - 30.11.2021
Petr	Górak	zedník, obkladač	Nemoc - karanténa 20.9.2021 - 11.3.2022

Subdodavatelé v karanténě

Subdodavatel	Důvod absence
Truhlářství Vávra a Bárta	Nemoc - karanténa 3.11.2021 - 16.11.2021
Zdeněk Hanzlík - obkladač	Nemoc - karanténa 7.11.2021 - 21.11.2021



ČESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Sdělujeme Vám níže uvedené údaje o dočasné pracovní neschopnosti Vašeho zaměstnance.

Zaměstnavatel

TVARSTAV - REAL, s.r.o. (IČ 26815648), VS: 8880105823

Druh činnosti: první pracovní poměr

Zaměstnanec

Příjmení a jméno: Švarc Martin

Datum narození: 30.04.1978

Rodné číslo: ██████████

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Číslo rozhodnutí: 102781582110110010

Datum vzniku DPN: 11.10.2021

Datum ukončení DPN: 30.11.2021

Ošetřující lékař:

Irena Ševečková

MUDr. Irena Ševečková

Poznámka

Profese: obkladač

Identifikátor případu: 39814032

Identifikátor notifikace: 17704474

Platnost údajů k: 30.11.2021, 18:51:08

Upozornění

Upozorňujeme, že byla-li DPN zaměstnance delší než 14 kalendářních dnů, je zaměstnavatel povinen zaslat formuláře „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“. Pokud jste již formuláře odeslali, považujte, prosím, upozornění za bezpředmětné.



ČESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Sdělujeme Vám níže uvedené údaje o dočasné pracovní neschopnosti Vašeho zaměstnance.

Zaměstnavatel

TVARSTAV - REAL, s.r.o. (IČ 26815648), VS: 8880105823

Druh činnosti: první pracovní poměr

Zaměstnanec

Příjmení a jméno: Górak Petr

Datum narození: 16.03.1984

Rodné číslo: ██████████

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Číslo rozhodnutí: 103647016000123215

Datum vzniku DPN: 20.09.2021

Datum ukončení DPN: 11.03.2022

Ošetřující lékař:

MUDr. Přemysl Mikeš s.r.o.

MUDr. Přemysl Mikeš

Poznámka

Profese: zedník, obkladač

Identifikátor případu: 39577797

Identifikátor notifikace: 22946171

Platnost údajů k: 10.03.2022, 17:49:50

Upozornění

Upozorňujeme, že byla-li DPN zaměstnance delší než 14 kalendářních dnů, je zaměstnavatel povinen zaslat formuláře „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“. Pokud jste již formuláře odeslali, považujte, prosím, upozornění za bezpředmětné.

Truhlářství Vávra Tomáš

Císařská 151, Nový Jičín Loučka 741 01, IČO: 74394649, DIČ: CZ7406185545


TVARSTAV-REAL, s.r.o.
Císařská 68
741 01 Nový Jičín

Upozorňujeme vás, že výrobu a montáž truhlářských komponentů (LTD obložení stěn, obložení radiátorů, interiérové dveře a zárubně, WC zástěny) na zakázku „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“ nebudou dokončeny včas dle uzavřené smlouvy o dílo, neboť z důvodu COVID-19 nastupuje naše dílna dnešního dne do karantény.

Děkujeme za pochopení

V novém Jičíně 3.11.2021

Tomáš Vávra



Eliška Davidová

Od:

Odesláno:

Komu:

[redacted]
7. listopadu 2021 17:10

Oznamuji vám, že moje žena onemocněla covidem

Obkladačské práce v Budišově-domov senioru musím pozastavit, protože jsem od dnešního dne v karanténě

Zdeněk Hanzlík

PRÍLOHA č. 3



12. 1

