



Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice

Váš dopis zn.: e-mail
Ze dne: 13.10.2022
Naše zn.: Jez/219/2022
Vyřizuje: Burdová Věra
Telefon: 553661357
E-mail: starostka@jezdkovice.cz

Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

V Jezdkovicích, dne 19.10.2022

Věc: Žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů stanovených v podmínkách pro poskytnutí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 03664/2019/RRC, čl. V., odst. 3 r) až t), týkající se projektu „Projektová dokumentace k projektu „Odstranění bariér v Obecním úřadu Jezdkovice““

Obec Jezdkovice zdvořile žádá o prodloužení lhůty na doložení dokladů o splnění podmínek pro poskytnutí dotace dle shora uvedené Smlouvy. O prodloužení lhůty obec zdvořile žádá do 31.12.2023, a to z níže uvedených důvodů:

- 1) projektová dokumentace a vyřizování společného povolení probíhaly v době proticovidových opatření a proto od zadání projektové dokumentace (od 1.1.2019) do vydání stavebního povolení (nabylo právní moci 28.10.2021) uplynula doba téměř 2 let. Tato doba byla z důvodů vnějších nepříznivých okolností delší, než obec předpokládala, čímž byla obec nucena peněžní prostředky vyhrazené na další stupeň předrealizační přípravy v roce 2021 realokovat na jiné investiční akce;
- 2) pro rok 2022 již obec neměla v rozpočtu vymezen dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů dalšího stupně přípravy projektované Stavby a to
 - na prováděcí projektovou dokumentaci, včetně podrobného a aktualizovaného položkového rozpočtu a výkazu výměr;
 - na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele,
 - na zpracování podkladů a žádosti o dotaci na provedení Stavby,
 - na přípravu a realizaci výběrového řízení na zhotovitele Stavby,
 - na přípravu a realizaci výběrového řízení na koordinátora BOZP, osoby vykonávající technický dozor a osoby vykonávající autorský dozor;
- 3) obec plánuje do rozpočtu na rok 2023 začlenit finanční prostředky k úhradě nákladů na předrealizační přípravu (viz předchozí odstavec 2) a také prostředky na zahájení prací na Stavbě (pro první etapu prací).



Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice

Protože Obec Jezdkovice hospodaří s dosti nízkým rozpočtem (z rozpočtového určení daní cca 3,9 mil. Kč ročně), jsou pro ni i náklady na předrealizační přípravu Stavby významnou výdajovou položkou a musí proto navrhovanou investici uvážlivě naplánovat, včetně pečlivé etapizace, resp. rozvržení časového harmonogramu realizace Stavby. Protože položkový rozpočet na realizaci Stavby byl v roce 2021 cca 3 mil. bez DPH a předpoklad nárůstu celkové ceny Stavby je pro rok 2023 až o 50 %, bude se obec snažit v široké míře využít dotace z regionálních i národních, příp. evropských zdrojů a s ohledem na skokový nárůst cen ve stavebnictví rozložit realizaci Stavby alespoň do dvou let.

Zejména ze shora uvedených důvodů obec potřebuje uvedenou investici pečlivě naplánovat a ve svém rozpočtu vyčlenit na uvedenou Stavbu dodatečné množství prostředků k pokrytí alespoň 40 % z celkových předpokládaných rozpočtových nákladů Stavby. Uvedený podíl cca 40 % bude schopna obec pokrýt cca ve dvouleté době výstavby, ovšem za předpokladu přidělení některé z dotací, o které bude v roce 2023 obec žádat.

Obec proto žádá o zohlednění uvedených důvodů a o poskytnutí delší lhůty, resp. o prodloužení lhůty ke splnění podmínek Smlouvy.

S pozdravem za obec Jezdkovice

Věra Burdová
Starostka obce