



OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek  
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

DATUM:

OÚKr/29/2023

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

6. 1. 2023

Krajský úřad Moravskoslezského  
kraje

Odbor regionálního rozvoje

a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30.06.2021, posunutým dodatkem č.1 do 30.12.2022.

Realizuje se zpracování projektové dokumentace, kdy v průběhu přípravy bylo zjištěno, že většina území souvisí s vodním tokem, který je třeba pro samotnou realizaci projektu Náves v obci Krmelín zpevnit (v řešení je rekonstrukce betonového koryta a částečné zatrubnění), což tedy ovlivňuje parametry řešení v projektové dokumentaci pro Náves v obci Krmelín. Z tohoto důvodu byla práce na projektové dokumentaci pozdržena a chybí ještě část dokumentace pro stavební povolení, která bude poprvé předložena na stavební úřad v lednu 2023.

Dalším důvodem pro prodloužení realizace je zajištění dostatečné lhůty pro uplatnění PD v žádosti na realizační projekt.

Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 29. 12. 2023, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 31.1.2024, a zároveň o prodloužení termínu pro předložení žádosti s využitím této projektové dokumentace podle bodu V. odst. 3 písm. R), a to do 31. 12. 2024.

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

OBEC KRMELÍN -2-  
Kostelní 70  
739 24 Krmelín  
96848 DIČ: CZ00296848

Tel.: 558 674 046, 558 674 085

ID DS: teubnsg

E-mail: krmelin@krmelin.cz

Bankovní spojení: č. účtu 1681981389/5500

IČ 00296848

Jsme plátcí DPH.



**OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek**  
**ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70**

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

DATUM:

OÚKr/28/2023

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

6. 1. 2023

Krajský úřad Moravskoslezského  
kraje

Odbor regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Zpětvzetí žádosti o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm.  
c). Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019**  
**Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Dobrý den,

dne 22.12.2022 jsme Vám datovou schránkou doručili žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ (OÚKr/ 1005/2022)  
Důvodem zpětvzetí žádosti je doplnění nových skutečností a zaslání nové žádosti.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

KRMELÍN -2-  
70  
krmelin  
IČ: CZ00296848

Tel.: 558 674 046, 558 674 085

ID DS: teubnsg

E-mail: krmelin@krmelin.cz

Bankovní spojení: č. účtu 1681981389/5500

IČ 00296848

Jsme plátcí DPH.



OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek  
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA.

VYŘIZUJE:

TEL. Č.:

E-MAIL:

DATUM:

OÚKr/ 1005/2022

Ing Y. Kovalčíková

558 674 085, 724 135 569

krmelin@krmelin.cz

22. 12. 2022

Krajský úřad Moravskoslezského  
kraje

Odbor regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá

28. října 117

702 18 Ostrava

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)  
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04851/2019/RRC ze dne 02.09.2019**

Obci Krmelín byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30.06.2021, posunutým dodatkem č.1 do 30.12.2022.

Realizuje se zpracování projektové dokumentace, kdy v průběhu přípravy bylo zjištěno, že většina území souvisí s vodním tokem, který je třeba pro samotnou realizaci projektu Náves v obci Krmelín zpevnit (v řešení je rekonstrukce betonového koryta a částečné zatrubnění - nový navazující projekt „Revitalizace vodního toku Machůvka“), což tedy ovlivňuje parametry řešené v projektové dokumentaci pro Náves v obci Krmelín. Z tohoto důvodu byla práce na projektové dokumentaci pozdržena a chybí ještě část dokumentace pro stavební povolení, která bude poprvé předložena na stavební úřad v lednu 2023.

Dalším důvodem pro prodloužení realizace je zajištění dostatečné lhůty pro uplatnění PD v žádosti na realizační projekt.

**Z výše uvedeného důvodu Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c), a to do 29. 12. 2023.**

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Yveta  
Kovalčíková

Digitálně podepsal Ing. Yveta  
Kovalčíková  
Datum: 2022.12.22 15:25:01 +01'00'

Ing. Yveta Kovalčíková  
starostka obce

Tel.: 558 674 046, 558 674 085

ID DS: teubnsg

E-mail: krmelin@krmelin.cz

Bankovní spojení: č. účtu 1681981389/5500

IČ 00296848

Jsme plátcí DPH.