



MĚSTO VRATIMOV

Frýdecká 853

739 32 Vratimov



MUVRX00767WH

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: MUVR 62/2023

Spis. značka: SPIS 211/2021/INV17 12

Vyřizuje: Rájecká Dagmar Bc.

Tel.: 595 705 917

Fax: 595 705 910

E-mail: rajeka.meu@vratimov.cz

Datum: 5.1.2023

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o posun termínu realizace projektu

Kód programu: RRC/08/2021

Název Programu: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Název projektu: Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně

Příjemce dotace: Město Vratimov

Evidenční číslo: MSK 41597/2021

Vážení,

dle čl. III. odst. 3, písm c) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04141/2021/RRS, je příjemce dotace – město Vratimov, povinen zrealizovat uvedený projekt nejpozději do **30.06.2023**. Tímto žádáme o posunutí termínu pro realizaci projektu.

Zdůvodnění:

V souladu s poskytnutou investiční dotací uzavřelo město Vratimov 14.07.2021 Smlouvu o dílo ev. č. SML310/2021/Inv s vybraným dodavatelem, společností RSE Project s.r.o., IČ 29398266, jejímž předmětem je provedení díla, zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, a to v rozsahu:

- A) Průzkumné práce zahrnující geodetické zaměření plochy (polohopis a výškopis), dendrologický průzkum, existence stávajících inženýrských sítí, hydrologický průzkum vč. zasakovací zkoušky.
- B) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vyhlášky č. 499/2006 Sb., a dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- C) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), vyhlášky č. 499/2006 Sb., a dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- D) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění je též kompozice celkového řešení zeleně, širší vazby, 3D vizualizace.

Dílní termíny jsou dle smlouvy o dílo stanoveny následovně:

- A) Termín pro zpracování situace návrhu + zajištění vyjádření k existenci sítí, geodetické práce, dendrologie a další průzkumné práce = do 6 týdnů od podpisu této smlouvy.
- B) Termín pro dokončení a předání DÚR vč. podání žádosti na příslušný stavební úřad = do 4 měsíců od schválení konceptu řešení objednatel.
- C) Termín pro dokončení a předání DSP a podání žádosti na příslušný stavební úřad = do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

D) Termín pro dokončení a předání DPS = do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Termíny plnění dle bodu A) a bodu B) byly dodrženy, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána příslušnému stavebnímu úřadu dne 19.09.2022. Oznámení o zahájení územního řízení však bylo, z důvodu požadavku na doplnění dokladů, vydáno příslušným stavebním úřadem až 8.12.2022, termín vydání územního rozhodnutí zatím není znám.

Protože další části plnění díla tj. zpracování DSP a zpracování DPS (body C) a D)) závisí na vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby „Regenerace lokality sídliště Na Hermaně“, je ohroženo dodržení termínu jednotlivých plnění a tím splnění celkového termínu realizace projektu.

Z výše uvedených důvodů tímto žádáme o posunutí termínu pro realizaci projektu do **30.06.2024**.

S pozdravem

Bc. Martin Čech
starosta

Přílohy:

Oznámení o zahájení územního řízení, Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí