



OBEC HUKVALDY
Obecní úřad
Hukvaldy 3, 739 46



KUMSP0120RK1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Krajský úřad podatelna		-4-
Došlo:	13.07.2023	Spis.zn.
Č.j.: MSK	96901	Sk.zn./lh.
Listy:	/Přílohy: /	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
Číslo jednací
ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE
TELEFON
E-MAIL
DATUM:

Ing. Ivana Hřková
775 865 182
mistostarosta@hukvaldy.eu
13.7.2023

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 07779/2020/RRC, uzavřené mezi obcí Hukvaldy a MSK na realizaci projektu „Rekonstrukce bývalé sýpky v areálu Hukvaldského dvora“, realizovaného v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020, má obec mj. povinnost předložit danou projektovou dokumentaci (PD) do dotačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou nebo do národních dotačních titulů. Do 31. 12. 2023 má obec povinnost doložit doklad od Řídícího orgánu některého z výše uvedeného programu, že žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad Řídícího orgánu“).

Z důvodu vysoké finanční náročnosti a zátěže, do které se obec Hukvaldy dostala díky souběhu náročných staveb – splašková kanalizace 2. etapa a rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře, kterého je sýpka součástí, nebylo dosud požádáno o dotaci ani v jednom z programů. Výstavba kanalizace byly podpořena dotací z OPŽP a rekonstrukce kravína z MMR a z důvodu velké finanční náročnosti si obec musela na spolufinancování obou akcí vzít úvěr ve výši 36 milionů korun (kravín **14,5 milionů korun**, kanalizace **21,5 milionů korun**). Stavební práce na rekonstrukci kravína začaly v září 2021, firma pracovala bez problémů podle harmonogramu. Nicméně již v roce 2021 a především pak na jaře 2022, kdy začaly extrémně stoupat ceny stavebních materiálů oznámili, že za vysoutěženou cenu nejsou schopni pokračovat a požadovali po obci dalších 10 milionů korun. Požádali jsme projektanty o přepočítání na aktuální ceny a požadavek na takto vysoké zdražení nám byl potvrzen jako oprávněný. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, jak pokračovat dále, jelikož jsme také vázáni termínem ukončení stavby z důvodu přiznané dotace, kdy nejzazší termín ukončení je listopad 2023. Proto jsme nakonec byli donuceni vzít další úvěr ve výši **10 milionů korun**. Tímto se ale obec dostala do vyššího stupně zadluženosti, jelikož ještě splácí úvěr na 1. etapu výstavby kanalizace z roku 2015 a úvěr na zakoupení budovy bývalého kulturního domu v místní části Rychaltice ve výši **10 milionů korun**. Tímto vysokým úvěrováním se staly ohroženými další projekty související s Hukvaldským dvorem (sýpka, hospodářská budova a celé prostranství). A dále nás čeká výstavba dvoukilometrového chodníku kolem krajské komunikace z Rychaltic na Dolní Sklenov, na který sice máme přiznanou dotaci, ale výstavbu budeme také muset řešit předfinancováním překlenovacím úvěrem. Z tohoto důvodu budou muset být některé projekty, mezi něž patří i rekonstrukce sýpky, kdy zpracování projektové dokumentace je předmětem dotace, odloženy.

TELEFON:
558 699 213

ID DS:
e9qbdy7

E-MAIL:
obec@hukvaldy.eu

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
100411835/0300, ČSOB Praha

DIČ:
CZ00297194

IČ:
00297194

Úřední hodiny: Po a St 8:00 – 17:00, Čt 8:00 – 15:00, Út, Pá není úřední den, polední přestávka 11:00 – 12:00

Obec Hukvaldy má velký zájem v realizaci Rekonstrukce sýpky pokračovat, proto zdvořile žádáme o zmírnění podmínek programu tj. o prodloužení termínu k doložení dokladů od řídicího orgánu do 31. 12. 2025.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta obce

tel. 775 865 180

OBEC HUKV
739 46 Hukvaldy