



Obec Mošnov
742 51 MOŠNOV 96

Váš dopis ze dne:

Značky: KUMSX02TSLTO

Naše značka: MOŠ-1211/2023-Deml

Vyřizuje: Mgr. Šárka Demlová

Tel. č.: 556 754 030

E-mail: epodatelna@mosnov.cz

Datum: 20.10.2023

Moravskoslezský kraj

**Odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu**

28. října 117

702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Smlouva číslo 03643/2023/RRC – POV 2023

Vážení,

na základě usnesení rady kraje číslo 75/5478 ze dne 07.08.2023 bylo schváleno rozpočtové opatření o navýšení alokace dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2023 (Program) pro náhradní projekty. Dne 26.09.2023 zastupitelé obce Mošnov schválili na svém veřejném zasedání návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). Tuto jsme Vám postoupili ve stanoveném termínu podepsanou zpět na MSK. Obec byla nucena vyhlášovat výběrové řízení opakovaně. V prvním kole výběrového řízení bylo osloveno 8 firem, z nichž se ani jedna nepřihlásila. Následně obec vyhlásila na profilu zadavatele nové výběrové řízení, z něhož obdržela pouze 1 nabídku, která navíc překračuje předpokládanou hodnotu zakázky, a to téměř o 100 tis. Kč. Poslední den lhůty výběrového řízení, tj. 26.09.2023, byl současně den konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a tudíž bylo nereálné zvládnout proces vyhodnocení výběrového řízení a nachystat podklady pro schválení smlouvy o dílo zastupitelstvem. Navíc, od 09.10.2023 do 31.10.2023 probíhá v těsné blízkosti této nově budované přesunované zastávky celoplošná oprava povrchu komunikace, a to v celém úseku od COOP až po křižovatku u autobazaru Sitta, což může značně zkomplikovat zahájení prací na přesunutí autobusové zastávky. Dalšími faktory, které ovlivňují termín realizace zakázky je nutnost vyřízení dopravního omezení v místě stavby přesunované autobusové zastávky a blížící se zimní období, které nám navíc spadne do zimní údržby a tudíž může s největší pravděpodobností dojít k tomu, že nám SÚSka (MSK) odmítne v daném úseku dělat zimní údržbu, což bude generovat další náklady v souvislosti se stavbou. Z výše uvedených důvodů je už teď téměř jisté, že může nastat problém dodržet termín realizace dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného, tzn. z důvodů nutnosti vyhlášovat opakovaně výběrové řízení pro nedostatek zájemců, závěr stavební sezóny, kolize s realizací jiného projektu- celoplošná oprava komunikace v těsné blízkosti dotované stavby, období zimní údržby a rovněž s ohledem na fakt, že jsme byli náhradníky v tomto dotačním titulu, Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30.06.2024.

Za kladné vyřízení předem moc děkujeme.

S úctou a přátelským pozdravem

Mgr. Šárka Demlová
starostka obce

Mgr. Šárka
Demlová

Digitální podepsal Mgr. Šárka Demlová
DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTRCZ.00600792,
o=OBEC MOŠNOV, ou=obec, ou=5,
cn=Mgr. Šárka Demlová, sn=Demlová,
givenName=Šárka,
serialNumber=P885227
Datum: 2023.10.23 10:58:47 +0200

Telefon: 556 754 030
ID tq9axrb

e-mail: epodatelna@mosnov.cz
www.mosnov.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s. Nový Jičín
č.ú.: 1766514309/0800

IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792