



# OBEC PETŘVALD

Naše č.j.: 70/2024  
Vyřizuje: Václav Kološ  
Telefon: 556 754 437  
Email: obec@petrvaldobec.cz  
V Petřvaldě dne 10. ledna 2024

**MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**28.října 117**  
**702 18 Ostrava**  
**Odbor životního prostředí**  
**ke Sp.zn.: ŽPZ/3110/2023/KrJ**

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Dne 29. 6. 2023 uzavřel Moravskoslezský kraj s naší obcí Petřvald smlouvu ev.č. 02633/2023/ŽPZ, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 10 milionů korun, určenou k úhradě nákladů projektu Rozšíření stokové kanalizační sítě (dále jen „Smlouva“).

Jedna z podmínek dotace, uvedená v Čl. V, bodu 3, písm. c) Smlouvy, je závazek příjemce dosáhnout stanoveného účelu, tedy realizovat projekt, nejpozději do 31.1. 2024 a dále závazek příjemce, uvedený v Čl. V, bodu 3, písm. i) Smlouvy, předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do 1.4. 2024.

Nákladový rozpočet projektu uvedený v příloze č.1 Smlouvy stanovuje celkové uznatelné náklady na projektovou činnost ve výši 3,2 milionů korun a náklady na budovy, haly a stavby ve výši 6,8 milionů korun.

Naše obec v loňském roce úspěšně dokončila stavbu stokové kanalizační sítě včetně nových stok rozšiřujících původní projekt stokové kanalizace, a tudíž v souladu se Smlouvou je k dnešnímu dni schopna poskytnout a také předkládá dle Čl. V, bodu 3, písm. g) Smlouvy, průběžné vyúčtování projektu v nákladové části projektu, na kterou byly vyčleněny uznatelné náklady ve výši 6,8 milionů korun.

V první části nákladového rozpočtu projektu, s plánovanými uznatelnými náklady ve výši 3,2 milionů korun, určenými na pořízení projektové dokumentace, konkrétně na projekt individuálních přípojek pro napojení jednotlivých rodinných domů na nově vybudovanou stokovou kanalizační síť, avšak k dnešnímu dni nejsme schopni doložit realizaci ani provést průběžné vyúčtování projektu.

Ke zpoždění došlo zejména z důvodů, které spočívají v časové náročnosti výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace a časové náročnosti zpracování samotné projektové dokumentace vybraným dodavatelem. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace se podařilo řádně ukončit teprve v měsíci listopadu 2023 a smlouvu s tímto dodavatelem schválit na jednání zastupitelstva naší obce dne 11.12.2023. Vítězem výběrové řízení se stala firma Koneko spol.s.r.o., s nabídkovou cenou 1.960.800,- Kč bez DPH s tím, že tato firma má dle smlouvy na vypracování projektové dokumentace lhůtu 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy, tj. do 22.5. 2024.

Telefon:	556 754 437	Adresa	Petřvald 1 – Petřvald 175, 742 60 Petřvald	Bankovní spojení:
	556 754 230			č. ú.: 1766194309/0800
Email:	obec@petrvaldobec.cz	Internet:	http:// www.petrvaldobec.cz	IČ: 00298263
ID Schránky:	ntpb6g4	E-podatelna	podatelna@petrvaldobec.cz	DIČ: CZ00298263

V návaznosti na výše uvedené bychom Vás chtěli velmi požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2024 namísto původního termínu 31.12.2023 a také o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do 31.8.2024, namísto původního termínu 1.4.2024.

A dále vzhledem k tomu, že původní odhad uznatelných nákladů projektu uvedený v nákladovém rozpočtu projektu se ukázal jako poměrně nepřesný a náklady na projektovou dokumentaci se podařilo udržet pod dvěma miliony korun oproti původně předpokládaným 3,2 milionům korun, zatímco náklady na stavbu rozšířené stokové kanalizační sítě výrazně převýšily původně plánovaných 6,8 milionů korun, chtěli bychom rovněž požádat o změnu Přílohy č. 1 Smlouvy a snížit výši uznatelných nákladů v položce 1.2 z 3,2 milionu na 2 miliony korun a naopak zvýšit položku 2.1 z původních 6,8 milionů korun na 8 milionů korun.

Pevně věřím, že uznáte důvody, které nás vedou k podání této žádosti, neboť nemožnost dosáhnout termínů plnění uvedených ve Smlouvě vznikly ze zcela objektivních příčin a proto doufám, že bude ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje projevena maximální vstřícnost a naší žádosti vyhověno.

Velmi děkuji

S přátelským pozdravem

**Václav**  
**Kološ**  
Digitálně  
podepsal Václav  
Kološ  
Datum:  
2024.01.10  
15:45:52 +01'00'

Václav Kološ  
starosta obce