

# Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: Rep 1311/2024  
Sp. zn.:

Vyřizuje: Rostislav Kožušník  
Telefon: 558 671 925  
E-mail: obec@repiste.eu

Datum: 02.12.2024

## Krajský úřad - Moravskoslezský kraj Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Bc. Pavla Tichá  
28. října 117  
702 18 Ostrava

### Žádost o prodloužení termínu pro doložení dokladů a splnění podmínek dotace

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **03865/2016/RRC** ze dne 11.8.2016 od Moravskoslezského kraje v r. 2016 dotaci z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ na projekt „**Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště**“. Dle uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 23.4.2018 byl posunut termín pro dokončení projektu (zpracování projektových dokumentací) o 12 měsíců a obec dne 18.7.2019 v termínu odevzdala závěrečné vyúčtování dotace. Na základě objektivních příčin a žádosti obce byl Dodatkem č. 2 ze dne 23.10.2020 prodloužen termín pro doložení dokladů od Řídícího orgánu případně kolaudační rozhodnutí pro projekt do 31.12.2024.

V rámci předmětných smluv a dodatků se obec zavázala, že **k 31. 12. 2024** doloží doklady od Řídícího orgánu případně kolaudační rozhodnutí pro projekt.

**Obec Řepiště Vás tímto jako poskytovatele dotace žádá o prodloužení této lhůty, a to nově do 31. 12.2026.**

Důvodem naší žádosti je opoždění přípravy realizace projektu a získání pravomocných povolení projektu. Územní rozhodnutí na projekt bylo vydáno 17.5.2019, PM 20.6.2019. MěÚ Vratimov, č.j. MUVR 164/2019. Dalším důvodem byla potřeba aktualizace projektu v souvislosti s realizací nového záměru výstavby nové základní školy. Projekt musel být částečně přepracován.

V současné době máme zrealizovány 3 ucelené části projektu:

- **Komunitní dům Řepiště – SO 02 Zpevněné plochy** – realizace chodníků, parkovišť a vjezdů u Komunitního domu Řepiště a kolem požární zbrojnice, úprava komunikace, křižovatky a parkoviště u OÚ, silnice II/477, dílčí stavební povolení, realizace 2022, bez dotace, **vlastní zdroje**, náklady **3 mil. Kč**, přikládáme Kolaudační souhlas zpevněné plochy 2022,
- **SSZ přechod pro chodce na silnici II/477** – realizace úprav přechodu silnice II/477 u ZŠ a osazení semaforu, real. 2023, celkové náklady **2,4 mil. Kč**, dotace z IROP 1,7 mil. Kč CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0017198, přikládáme Kolaudační souhlas SSZ semafor 2023 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR,
- **Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu I a II** – řešení nového dopravního napojení ZŠ, hřbitova a kostela na dopravní infrastrukturu včetně vybudování propustu, dílčí stavební povolení, realizováno. 2023-

2024, celkové náklady **7 mil. Kč**, 2 x dotace z POV MsK 2022 a 2023, 2 x 400 tis. Kč, zbytek vlastní zdroje, stavba dokončena, předána, řešíme stále kolaudaci (nový stavební zákon),

Centrální část obce (prostor budoucího návsi) je v současné době ve stadiu projektu pro povolení stavby a provedení stavby (dle nového stavebního zákona) a v lednu 2025 by měla být podána na stavební úřad. Tato část je investičně nejnákladnější, předpokládané náklady jsou 20 mil. Kč. Projekt řeší prostor budoucí návsi, chodníků, parkovišť, komunikací a zeleně v centru obce. Obec má schválený záměr zařazený v programovém rámci projektů ITI Ostravsko s názvem Centrum obce Řepiště, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0232, maximální dotace 12,5 mil. Kč. V prvním čtvrtletí 2025 bychom rádi požádali o dotaci a projekt začali realizovat. Předpoklad ukončení projektu je do 6/2026. Tato část se pozdržela z důvodu realizace projektu nové základní školy (2023-2024) za téměř 100 mil. Kč a nutnosti upravit projekt

Obec tedy realizuje uvedený projekt po etapách, z celkových předpokládaných 32,4 mil. Kč je zrealizováno necelých 13 mil., tedy cca 40%, částečně s dotací, a částečně z vlastních zdrojů. Jedná se o plošně rozsáhlou a složitou stavbu, která má pro obec strategický význam a je pro obec velmi potřebná. Bohužel na projektu se negativně promítají i komplikace způsobené novým stavebním zákonem a digitalizací stavebního řízení.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

Pokud by jste shledali, že přiložené doklady jsou dostatečné pro splnění podmínky smlouvy, nebylo by potřeba řešit prodloužení termínu.

*Přílohy:*

*Kolaudační souhlas zpevněné plochy 2022*

*Kolaudační souhlas SSZ semafor 2023*

*Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O003714 2022-1 EP3*

*Schválení projektového rámce ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0232 – Centrum obce Řepiště*

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník  
starosta