



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor kancelář hejtmana kraje
28. října 117
702 18 Ostrava

ke sp. zn. KH/718/2017/Plš

Č.j.: OUHAJ 1782/2017/OHvS/Sme
Vyřizuje: Šmehýl, kl.110

Háj ve Slezsku, dne 27.06.2017

Žádost o uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř. č. 01411/2017

Vážení,

žádáme o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poř.č. 01411/2017 uzavřené dne 19.05.2017, z důvodu **posunu termínu realizace projektu, následně posunu termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu a změny podmínky uznatelnosti nákladu dle článku VI. Smlouvy o poskytnutí dotace z MSK bod 1. a).**

Odůvodnění:

Posun termínu realizace projektu je způsoben prodloužením řízení pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy vydání společného rozhodnutí brání vznesení námítky účastníka řízení. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci je v současnosti očekáváno až 09/2017. Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci má zásadní význam pro provedení Registrace akce u poskytovatele dotace – MV ČR (GŘHZS ČR), po níž je teprve možné přejít k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku v hodnotě cca 10 mil Kč bez DPH. S přihlédnutím k dodržení harmonogramu průběhu realizace projektu stanoveného poskytovatelem dotace (vydání RA na základě stavebního povolení s nabytím právní moci – délka trvání 14 až 30 dní, zadávací dokumentace k odsouhlasení GŘHZS ČR - 30 dní) a délky zadávacího řízení (2/3 měsíce) se předpokládá započnutí stavebních prací až v roce 2018.

Aktuální harmonogram projektu je tedy následující:

- Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci 09/2017
- Registrace akce vydaná poskytovatelem dotace MV ČR (GŘHZS ČR) 10/2017
- Předložení zadávací dokumentace poskytovateli dotace a kontrola ze strany GŘHZS ČR 11/2017
- Provedení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka v hodnotě cca 10 mil Kč) 12/2017 – 02/2018
- Realizace stavebních prací 03 – 09/2018
- Termín ukončení stavebních prací, kolaudace, fakturace 09/2018
- Podání daňového přiznání a odvod DPH z přenesené daňové povinnosti 25.10.2018 (obec Háj ve Slezsku je čtvrtletní plátce DPH)
- Závěrečné vyúčtování projektu 11/2018

Změny Smlouvy upravené dodatkem:

Článek V. bod 3. c) *dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.10.2018;*

Článek V. bod 3. g) *předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., do 30 dnů od skutečného ukončení realizace projektů, nejpozději však, nejpozději však do 30.11.2018...*

Článek VI. bod 1. a) *vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2017 do 31.10.2018,*

[otisk úředního razítka]
Karel Palovský
starosta obce Háj ve Slezsku

Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

Obdrží:

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS : 8x6bxsd
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
2. 2x ad. a.