



Obec Těrlicko

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

IČ: 00297 666

DIČ: CZ00297 666

Starosta obce

Váš dopis zn.:

ze dne:

Č. j.: 3167/2013/OTER/UpV-101

Spis.č.: 3167/2013/OTER/UpV

Vyřizuje: Ing. Petra Svobodová

Telefon: 556 205 764

E-mail: petra.svobodova@terlicko.cz

**Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Tichá**

**28. října 117
702 18 OSTRAVA**

Datum: 24. 7. 2017

Vážení,

Obec Těrlicko obdržela dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci programu RRC/08/2015, pro projekt: „*Projektová dokumentace - Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště*“.

V rámci smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uvedena podmínka dosáhnout stanoveného účelu a realizovat projekt nejpozději do 30. 6. 2017, s doložením závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2017. Tato podmínka byla prodloužena uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kdy termín dosáhnout stanoveného účelu a realizovat projekt je stanoven nejpozději do 30. 11. 2017 a doložení závěrečného vyúčtování je stanoven nejpozději do 15. 12. 2017.

Rádi bychom požádali o prodloužení uvedených termínů o 12 měsíců, s tím, že termín pro dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu žádáme posunout do 30. 11. 2018, a doložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2018.

Důvodem žádosti o posunutí termínu projektu je nutné odstoupení od Smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi Obcí Těrlicko a STAVAS, s.r.o., se sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava, IČ 48393304, zastoupen Ing. Zdenkou Makohuzovou, jednatelkou společnosti. Odstoupení od smlouvy se společností STAVAS, s.r.o. bylo dohodnuto na základě vážné a dlouhodobé nemoci jednatelky společnosti, což způsobilo prodlení v rámci termínu dokončení díla a jednotlivých dílčích termínů plnění, v návaznosti na čerpání dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Odstoupení od smlouvy inicioval investor, tj. Obec Těrlicko a bylo schváleno Zastupitelstvem obce Těrlicko dne 14. 6. 2017, číslem usnesení 357/9/20/17.

Zastupitelstvem obce byla zároveň schválena nová Smlouva o dílo pro dokončení projektu, a to se společností AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov –

Prostřední Suchá, IČ 47676175, zastoupena Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., MBA
předsedou představenstva a Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem Vás žádáme o vstřícnost v jednání a změnu termínů, tak
aby projekt mohl být dokončen v požadované kvalitě bez chyb a nedodělků.

Děkuji s pozdravem,



Bc. Martin Polášek
Starosta obce