



| | | |
|--|------------|------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odbor dopravy a chytrého regionu | | Zpracováno |
| Došlo: | 21.01.2019 | Spis. #/h. |
| Č. J.: MSK | 12194/2019 | Šk. zn./h. |
| Listy: | 1 | Přílohy: 2 |

Moravskoslezský kraj
odbor dopravy a chytrého regionu
28. října 117
702 18 Ostrava

Vyřizuje/linka
Sochová Zdenka /

V Mošnově dne 18. 1. 2019

Věc: Závěrečné vyúčtování realizace projektu.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. sml. 06509/2018/DSH, určené na spolufinancování nákladů na realizaci projektu „Obnova bezpečnostní techniky pro zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště“ bude poskytnuta investiční dotace ve výši maximálně 1.565.000 Kč. O poskytnutí této dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/827 ze dne 14. 6. 2018.

Tento projekt byl účelově určen na tyto bezpečnostní zařízení:

- Systém zabezpečení určených vjezdových bran
- Kontejnerové pracoviště ostrahy letiště
- Bezpečnostní turniket (SRA II)
- Informační systém pro cestující před bezpečnostní kontrolou
- Obměna 3 kusů protichemických obleků Team Master

Popis realizace projektu:

Po schválení dotace následně probíhala příprava projektu k výběrovým řízením.

- S ohledem na typ bezpečnostních zařízení (Systém zabezpečení určených vjezdových bran, Kontejnerové pracoviště, Bezpečnostní turniket) a s ohledem na úpravu evropské legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Nařízení EU č. 1998/2015 a Rozhodnutí č.8005/2015 – zavedení tzv. Demarcated area) nebylo možné provést výběrová řízení dříve, než byl se zástupci Evropské komise a národní autority provedeno vyjasnění této problematiky s ohledem na prostory, kterých se to bude skutečně týkat a současně s ohledem na stanovení jednotlivých bezpečnostních opatření a pravidel pro uvedený prostor. Jakmile tato problematika byla vyjasněna, došlo k zahájení výběrových řízení pro dodávky požadovaných bezpečnostních zařízení. Z důvodu jejich specifčnosti a nutnosti provedení nezbytných přípravných prací (terénní i stavební úpravy) byla doba dodání a realizace cca 2 měsíce, tedy až prosinec 2018. Po převzetí dodávek a dodání faktur byla možná úhrada až v lednu 2019.

Cílem instalace těchto bezpečnostních opatření bylo posílení bezpečnostních opatření a efektivnější kontrola osob.

- Protichemické obleky – jednalo se obnovu protichemických obleků, kterým již skončila jejich životnost. K dodání obleků došlo v listopadu 2018.
- K pořízení schváleného Informačního systému pro cestující nedošlo, a to z důvodu plánované instalace „validátorů“ financovaných z projektu Ministerstva vnitra. V rámci této instalace dojde ke změně stavebně-technického řešení bezpečnostní kontroly. Instalace nového Informačního systému před touto plánovanou změnou by byla neefektivní. O této skutečnosti byl poskytovatel dotace informován v průběhu roku ze strany příjemce dotace.
- Ke dni 31. 12. 2018 došlo k plnění a dodání všech vysoutěžených technických prostředků.
- Celková výše čerpaných finančních prostředků na projekt z dotace je ve výši 1.565.000 Kč.

Z objektivních důvodů, které jsou uvedeny výše, však došlo při dodání dodávek (Systém zabezpečení určených vjezdových bran, Kontejnerové pracoviště, Bezpečnostní turniket) k prodloužení termínů dodání na měsíc prosinec 2018. Z tohoto důvodu došlo následně k vystavení příslušných účetních dokladů (faktur), přičemž k jejich úhradě došlo až v průběhu měsíce leden 2019. Je však zřejmé, že všechny výstupy (vyjma Informačního systému pro cestující z důvodu neefektivnosti pořízení) byly zpracované a předané řádným způsobem a plánovaného účelu projektu tak bylo bezpochyby dosaženo.

Uznatelné náklady v souladu se smlouvou měly vzniknout a být uhrazeny do 31. 12. 2018, avšak ve skutečnosti část těchto nákladů byla uhrazena až v lednu 2019 (podrobně uvedeno v Seznamu účetních dokladů).

Jelikož k této skutečnosti došlo z důvodů, které nemohla společnost Letiště Ostrava, a.s. zcela ovlivnit, jako příjemce dotace, ale byly zapříčiněny objektivními důvody na straně dodavatelů dodávek, obracíme se na Vás s žádostí o uzavření Dohody o narovnání tak, aby náklady související s realizací projektu uhrazené v průběhu ledna 2019 v celkové výši 1.378.532 Kč byly zahrnuté do uznatelných nákladů projektu.


Vyúčtování obsahuje soupis účetních dokladů daňových dokladů, které byly zaúčtovány ve smyslu poskytnuté dotace „Spolufinancováno z rozpočtu MSK, č. sml. 06509/2018/DSH“, včetně doložení dokladů o úhradě.

Současně prohlašujeme, že použití dotace je v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě.
Prohlašujeme, že neexistují prostředky k vrácení.

Publicita projektu a fotodokumentace je zveřejněna dle smlouvy na web stránkách a sociální síti Letiště Ostrava.

S p

Ing.
předseda představenstva
Letiště Ostrava, a.s.


Ing.
místopředsedkyně představenstva
Letiště Ostrava, a.s.