



Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
starostka



ov51es7140184d

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: POR 24108/2019/nep1

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Jana Nepřechová

Telefon: 599 480 322

Fax: 599 480 212

E-mail:

Datum: 13.05.2019



ov51es80371813

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Mgr. Daniel Rychlík

Odbor sociálních věcí

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“

Vážený pane vedoucí,

obracím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, na který jsme obdrželi z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 2 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta a proplacena v srpnu 2018 na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06093/2018/SOC ze dne 2. 7. 2018 na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“, a to na pořízení, dodání, montáž, včetně instalace herních prvků ve venkovním prostoru Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU. Konkrétně se jedná o tyto herní prvky: lezecká stěna, kyvadlo, kolotoč s možností nástupu pro ZTP a prostorové hřiště. Zhotovitelem projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ je společnost BYSTRON Group a.s. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přivoz. Termín realizace dle výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace byl stanoven od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Dne 14. 12. 2018 byl na základě žádosti o prodloužení termínu uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06093/2018/SOC s termínem plnění do 30. 6. 2019.

V současné době je dokončována výstavba areálu „Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU“. Dokončení stavby je zkomplikováno faktem, že doposud nebyla ze strany zhotovitele dodána a namontována konstrukce herního prvku – Prostorové hřiště s rozhlednou. I přes několikeré urgencye ze strany městského obvodu Poruba nebyl do dnešního dne zhotovitel stavby – společnost BYSTRON Group, a.s., schopen sdělit konkrétní termín dodání a montáže tohoto herního prvku, i když termín plnění dle smlouvy o dílo byl stanoven do 30. 4. 2019. Disponujeme pouze dílčí informací, že konstrukce hřiště, která byla zhotovitelem objednána u dodavatele mimo území Evropy, je vyrobena.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi žádáme o změnu termínu realizace projektu, a to od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2019.

Děkujeme za vyhovění naší žádosti a spolupráci na projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“.

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
starostka