

## Žádost o prodloužení termínu realizace akce

:

1. Příjemce dotace: **Obec Bravantice**
2. IČO příjemce dotace: **68921063**
3. Přesný název akce: **Obec Bravantice - rekonstrukce požární zbrojnice**
4. Číslo smlouvy s MSK: **04171/2023/KH**

Tímto žádáme o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace spočívající v prodloužení termínu realizace projektu „**Obec Bravantice - rekonstrukce požární zbrojnice**“ do **30. 4. 2025** v souladu s platným ROPD k dotaci z Ministerstva vnitra (01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí) a v návaznosti na to uzavření dodatku ke smlouvě.

Původní termín realizace do 31.12. 2024 nebude dodržen. Tuto informaci jsme vám chtěli ihned sdělit s žádostí o prodloužení termínu realizace akce, čekali jsme pouze na ROPD od MV GŘ HZS, které přišlo v sobotu 13. 9. 2024, kdy nás postihla povodeň, ve velkém rozsahu, zdevastovala samotnou obec, obecní majetek a od tohoto data po dobu 5 dnů byl v obci výpadek elektřiny a nefungoval OÚ.

Obec Bravantice tak musí doposud řešit opravy a sanace obecního majetku, aby nadále nedocházelo k jeho znehodnocování a současně řešit pomoc občanům obce, kteří byli povodněmi také značně postiženi.

Tyto činnosti jsou pro nás v současné době prioritní vzhledem k jejich rozsahu a snaze po rychlém obnovení běžného provozu a zabírají nám značný čas i naše kapacity. Tím bohužel došlo k opomenutí zaslání žádosti o prodloužení termínu realizace akce, které ohrozilo financování již započaté rekonstrukce hasičárny pro naše hasiče, kteří jsou pro naši obec velmi důležití.

S přihlédnutím na okolnost, které naši obec postihla, vás tedy prosíme o posunutí termínu realizace projektu do 30. 4. 2025 a zařazení tohoto bodu pro schválení na nejbližší jednání zastupitelstva MSK.

Prosíme tedy o sjednocení termínu realizace akce MSK, s realizací akce MV a děkujeme za pochopení vzniklé situace.

Přílohy:

Kupní smlouva  
ROPD k akci Obec Bravantice - rekonstrukce požární zbrojnice

Dne: 14.11. 2024

Podpis statutárního zástupce, razítko:

